

**嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园
1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目
绩效评价报告**



云南啟元管理咨询有限公司

Yunnan Qiyuan Management Consulting Co., Ltd.



嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项 目绩效评价报告

委托单位名称：嵩明县财政局

评价机构名称：云南啟元管理咨询有限公司

报告编号：云啟咨字〔2025〕第196号

项目评价起止时间：2025年10月16日至2025年12月20日

评价报告出具时间：2025年12月25日

评价分值：95 评价等级：优

概要表

金额单位：万元

项目名称	嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目绩效评价			开展评价年度	2025年	
评价类型	项目支出绩效评价			县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	
县级预算部门（单位）	嵩明职教新城管理委员会			联系人及联系方式	徐青 18812346660	
评价机构	云南啟元管理咨询有限公司			项目负责人及联系方式	何平 13187808393	
自评方式	部门分级自评		自评分值	89.2	自评等级	良
评价方式	政府采购第三方机构		评价分值	95	评价等级	优
子项目数	1		抽查子项目数	1	占比（%）	100.00%
项目类数	1		抽查类数	1	占比（%）	100.00%
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州（市）资金	县（市、区）资金	其他资金
	52.00				52.00	-
	抽查资金	52.00		抽查资金占比（%）	100.00%	
抽查区域	嵩明职教新城管理委员会					
有效问卷数	回收有效问卷120份			满意度得分	工作人员满意度为100% 社会公众满意度为87.80%	

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算批复及资金使用情况	2
(三) 实施内容	3
(四) 绩效目标设立情况	3
(五) 组织管理情况	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价 抽样	7
(三) 绩效评价工作过程	11
三、绩效评价结论	13
(一) 绩效评价综合结论	13
(二) 绩效目标实现情况	14
四、绩效评价情况分析	15
(一) 决策情况分析	15
(二) 过程情况分析	16
(三) 产出情况分析	17
(四) 效益情况分析	17
五、存在的问题及原因分析	19
(一) 绩效指标设置不科学	19
(二) 项目完工不及时，社会公众满意度偏低	20
六、建议	20
(一) 优化绩效指标设置	21
(二) 保障项目按时完工，提升社会公众满意度	21
七、其它需说明的情况	21

摘要

一、基本情况

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧抓国家“一带一路”建设、长江经济带、泛珠三角区域合作等战略机遇，落实云南省委、省政府重点发展 8 大产业、推进产业园区高质量发展的决策部署，助力滇中新区军长片区打造国家级工业园区与产城人融合发展的生态新城。通过项目实施，完善片区电力管网、消除用电空白区，提升土地利用率、改善招商引资环境、完善园区配套，推动产业集群化发展，同时美化城市环境、保障电力安全稳定运行，兼具良好经济、社会与生态效益。

根据《嵩明县发展和改革局关于嵩明长松园休闲旅游度假区 1 号道路（军长路至杨家村段）K1+040 至 K1+650.6 段新增电缆沟项目可行性研究报告的批复》（嵩发改复〔2024〕12 号）文件，项目估算总投资 162.54 万元，资金来源为县财政自筹资金。主要建设内容及规模：新增建设长度约为 620 米道路电缆沟，电缆沟尺寸为 1.0m×1.1m，新建电缆人孔井 12 个、电缆裕度井 1 个；电力排管 14 米；建设周期为 2024 年 6 月—2025 年 8 月。2024 年预算安排资金 52 万元，实际支出 52 万元。

二、绩效评价结论

经评价，嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。该项目绩效评价整体表现较好，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标总体合理，预算编制与资金分配科学，资金执行率和使用合规性、管理制度健全性及执行有效性、产出数量与质量、片区电缆通道贯通目标实现率、工作人员满意度均达预期。但存在部分绩效指标设置不合理、项目未按时完工、社会公众满意度有待提升的问题，需针对性优化改进。

三、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不科学

将“项目结算审减率”设置为成本指标，该指标核心功能是反映造价审核工作的质量与效果（即审核过程中核减不合理费用的比例），与项目支出的成本控制目标（如实际支出是否低于预算、单位工程量成本是否达标等）无直接关联，无法通过该指标衡量成本管控成效。

（二）项目完工不及时，社会公众满意度偏低

一是施工合同约定的实施周期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 11 月 12 日（共计约 3 个月），实际完工时间为 2024 年 12 月 25 日，延误时长超过 1 个月，未达到“按时完工”的绩效目标。

二是社会公众满意度仅为 87.80%，说明项目成果未充分满

足社会公众的实际需求或期望。

四、建议

（一）优化绩效指标设置

组建由财务、业务、工程管理等多专业人员构成的指标设计小组，结合项目全流程业务逻辑（立项－实施－产出－效益）开展联合研讨。新增与成本管控直接相关的指标（如成本控制率等），确保指标与目标高度匹配。

（二）保障项目按时完工，提升社会公众满意度

一是建立资金拨付与施工进度的联动机制，提前做好资金测算与储备，按施工节点及时足额拨付资金，避免因资金短缺导致停工；制定详细的施工进度计划，明确关键节点责任人和时间节点，定期开展进度督查，及时协调解决施工中的堵点问题。

二是施工前通过社区公告、线上问卷等方式收集公众诉求，在施工中采取降噪、降尘措施（如设置防尘网、使用低噪音设备），在危险区域设置警示标识并及时修复盖板、破损路面；建立公众沟通反馈渠道（如咨询热线、意见箱），及时回应公众关切，施工完成后开展满意度回访，持续优化项目服务。

嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11 号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12 号）和《嵩明县财政局关于开展 2025 年财政重点绩效评价及召开相关工作会议的通知》的要求云南啟元管理咨询有限公司接受嵩明县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于 2025 年 10 月至 12 月对嵩明职教新城管理委员会（以下简称“职教新城管理委员会”）2024 年嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧抓国家“一带一路”建设、长江经济带、泛珠三角区域合作等

战略机遇，落实云南省委、省政府重点发展 8 大产业、推进产业园区高质量发展的决策部署，助力滇中新区军长片区打造国家级工业园区与产城人融合发展的生态新城。通过项目实施，完善片区电力管网、消除用电空白区，提升土地利用率、改善招商引资环境、完善园区配套，推动产业集群化发展，同时美化城市环境、保障电力安全稳定运行，兼具良好经济、社会与生态效益。

根据《嵩明县发展和改革局关于嵩明长松园休闲旅游度假区 1 号道路（军长路至杨家村段）K1+040 至 K1+650.6 段新增电缆沟项目可行性研究报告的批复》（嵩发改复〔2024〕12 号）文件，项目估算总投资 162.54 万元，资金来源为县财政自筹资金。主要建设内容及规模：新增建设长度约为 620 米道路电缆沟，电缆沟尺寸为 1.0m×1.1m，新建电缆人孔井 12 个、电缆裕度井 1 个；电力排管 14 米；建设周期为 2024 年 6 月—2025 年 8 月。2024 年预算安排资金 52 万元，实际支出 52 万元。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

2024 年预算安排嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目 52 万元。

2. 资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日共计支出 52 万元，用于支付项目工程，资金使用率 100%。

（三）实施内容

项目实际实施周期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 27 日，选址于嵩明长松园休闲旅游度假区 1 号道路（军长路至杨家村段）K1+040 至 K1+650.6 段，采用 DBB（设计－招标－建造）模式，通过邀请招标确定勘察、设计、施工、监理等合作方，核心建设内容包括：在道路右侧距路边 1.5 米处新建约 620 米 1.0m×1.1m 覆土隐蔽式电缆沟，配套建设 12 个电缆人孔井、1 个电缆裕度井及 14 米横穿道路电力排管，其中 10kV 电力通道采用 16 线电缆沟设计，过车行道改为 4x4Φ160+3x3Φ50 电力排管，沟内每 0.8 米设 Q235 热镀锌角钢支架，全线铺设-40mm×4mm 扁铁接地体（接地电阻≤4 欧），电缆排管采用 C-PVC 材质且人行路段埋深≥0.5m、行车路段≥0.7m。

项目分三个阶段推进：①前期准备：完成可研报批、设计、招投标等工作；②施工阶段：依次开展沟槽开挖、混凝土平基浇筑、砖墙砌筑与抹面、支架与接地焊接、盖板预制安装及回填等工序；③竣工验收：完成试运行、质量检测与资料归档后交付使用。

实施过程中严格遵循《GB50217-2018 电力工程电缆设计规范》等标准，在施工期落实扬尘控制、噪声管控及水土保持措施，运营期由嵩明职教新城管理委员会负责定期巡检、杂物清理及结构与接地系统检修，全程保障工程质量与安全。

（四）绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

（1）批复（下达）的绩效目标

总体目标（2024 年—2026 年）：保障项目于 2024 年按期高质量完工并投入运营，至 2026 年持续为长松园片区提供稳定可靠的电力通道服务，显著提升区域招商引资环境与基础设施保障能力和影响力，服务对象满意度持续高于 90%。

预算年度（2024 年）目标：确保 122 万元项目资金按工程进度支付，完成 620 米电缆沟建设并验收合格，实现与规划变电站的连通，初步发挥社会效益，使用单位满意度达 90%以上。

（2）批复（下达）的绩效指标

产出指标：数量指标：“电缆沟建设完成率 100%”，质量指标：“工程竣工验收合格率 100%”，时效指标：“项目按时完工率=90%”，成本指标：“预算资金执行率 $\geq 85\%$ 、项目结算审减率 $\leq 10\%$ ”；

效益指标：社会效益指标：“片区电缆通道贯通目标实现率 100%”，可持续影响指标：“工程设计使用年限保障 ≥ 30 年”；

满意度指标：服务对象满意度指标：“服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ”。

具体详见附件 1-1：《预算申报的绩效目标表》。

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

预算批复的绩效目标基本符合项目情况，评价组与被评价单

位进行有效沟通，在批复的绩效目标基础上，依照 2024 年项目计划实施内容，明确项目到 2024 年底达到的总体产出和效益，以定性和定量相结合的方式确定项目所需实现的具体目标，同时根据项目绩效目标细化分解为具体的指标。具体调整情况如下：

（1）调整后的绩效目标

确保电缆沟建设完成率、工程竣工验收合格率、项目按时完工率均达 100%，成本控制率不超过 100%；实现片区电缆通道贯通目标完成率 100%，工程设计使用年限不低于 30 年，同时保障工作人员满意度、社会公众满意度均不低于 90%。

（2）调整后的绩效指标

产出数量：保留原有指标；

产出质量：保留原有指标；

产出时效：保留原有指标；

产出成本：删除原有指标，新增指标“成本控制率”；

社会效益：保留原有指标；

可持续影响：保留原有指标；

满意度：删除原有指标，新增指标“工作人员满意度和社会公众满意度”。

详细内容见附件 1-2：《绩效目标表》。

（五）组织管理情况

1. 职能分工

职教新城管理委员会：作为项目实施主体，全程牵头推进。前期负责衔接规划、编制并报批项目相关文件，组织完成勘察、设计等单位的招标与签约，同步向县财政局申请资金；在施工阶段派驻现场监督建设进度与质量（对照规范落实 620 米电缆沟及配套设施建设），按月报送进度报表申请资金，协调外部问题并对接变电站连通事宜；验收及运营阶段组织工程验收、推进电缆沟与变电站的功能调试，开展满意度调研，同时承担运营期的巡检维护，定期向财政局反馈项目运行情况。

县财政局：作为资金监管主体，负责项目资金全流程管理，前期审核资金需求并纳入预算，评审投资估算以明确资金使用范围；在拨付阶段建立专账，依据管委会提交的进度材料分批支付资金，通过系统监控资金流向与凭证合规性；后期联合开展资金使用抽查，参与验收并核查资金与工程量的匹配度，牵头完成年度绩效评价并反馈结果，保障财政资金安全高效使用。

2. 管理制度

职教新城管理委员会制定了《财务收支管理办法》《预算管理办法》《建设工程项目管理制度》等制度，规范了单位经济活动业务流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解职教新城管理委员会的开展情况和实施效果，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和效益最大化。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2024 年嵩明职教新城管理委员会嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目，评价范围为项目开展情况、资金使用情况、项目实施效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号），综合考虑了项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度等因素，并分配相应的权重（分值）。本次绩效评价设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；18个三级指标。

具体详见附件2：《绩效评价指标体系》。

（2）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

（3）指标解释

绩效评价指标从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对项目执行效益及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

①决策环节。要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性。

②过程环节。主要围绕业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，评价项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

③从产出看，根据项目特点和立项背景、目的、项目实施内容、预期产出，指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为4个三级指标，主要考核是否达到项目实施的相关产出要求。

④从效益看，指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为4个三级指标，主要考核通过项目的实施，片区电缆通道贯通程度、工程设计使用年限情况，以及工作人员和社会公众对项目的满意度。

3. 绩效评价方法

根据《云南省项目支出绩效评价管理暂行办法》（云财绩〔2020〕11号）的规定，本着对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。评价时采取的方法主要包括综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。具体方式方法如下：

（1）综合评价法

从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

（2）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，检验资金支出效率和效益，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）实地调查法

在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系，拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

（4）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策 and 项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

4. 绩效评价等级

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评

价等级分为：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

5. 绩效评价抽样

为了保证本次评价的质量，绩效评价时抽查了2024年开展本项目的过程资料，如资金支付明细账、资金拨付凭证等。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效指标编制

在受托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与被评价单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据县财政局的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系，并就体系的可行性、合理性进行交流，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交县财政局征求意见，并根据县财政局反馈意见再次修改完善，形成最终的项目绩效评价指标体系。

2. 数据填报和采集

评价工作组就所需采集的数据与项目实施单位进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效益实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

3. 社会调查

根据实施方案中确定的调查对象，评价工作组采用“问卷星”的形式对工作人员、社会公众开展满意度调查，共发放问卷 120 份，回收有效问卷 120 份，问卷有效回收率 100%。

4. 综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和县财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目实施单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

该项目本次绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见表 1：

表 1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	20	20	100.00%
产出	35	32	91.43%
效益	30	29	96.67%
合计	100	95	95.00%

该项目绩效评价整体表现较好，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标总体合理，预算编制与资金分配科学，资金执行率和使用合规性、管理制度健全性及执行有效性、产出数量与质量、

片区电缆通道贯通目标实现率、工作人员满意度均达预期。但存在部分绩效指标设置不合理、项目未按时完工、社会公众满意度有待提升的问题，需针对性优化改进。

(二) 绩效目标实现情况

根据实地评价情况，共设置的产出和效益三级绩效指标 8 个，6 个绩效指标已完成，2 个指标未完成。详见表 2：

表 2：绩效指标完成情况

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	电缆沟建设完成率	100%	已完成	2024 年已完成嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目，完成率 100%。
	产出质量	工程竣工验收合格率	100%	已完成	经查看项目竣工验收合格证明书，项目通过验收，工程竣工验收合格率 100%。
	产出时效	项目按时完工率	100%	未完成	合同约定项目实施时间为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 11 月 12 日，但查看竣工验收合格证明书，实际完工时间为 2024 年 12 月 25 日，项目完工不及时。
	产出成本	成本控制率	≤100%	已完成	下达资金 52 万元，实际支出 52 万元，成本控制率为 100%。
效益	社会效益	片区电缆通道贯通目标实现率	100%	已完成	通过项目实施，极大地完善科教产业园的道路电缆管网与周边道路电缆管网的连接，片区电缆通道贯通率达 100%。
	可持续影响	工程设计使用年限	≥30 年	已完成	项目工程设计使用年限为 30 年。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	已完成	收到工作人员调查问卷 20 份，满意度为 100%。

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
		社会公众满意度	≥90%	未完成	收到社会公众调查问卷 100 份，满意度为 87.80%。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 14 分，得分率 93.33%，具体分析如下：

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性。项目立项依据《云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施》《云南省“十四五”产业园区发展规划》等文件要求，与职教新城管理委员会部门职责相符，属于部门履职所需，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的决策环节，立项程序规范。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性。项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。部分指标设置不合理，如将“项目结算审减率”设置为成本指标，审减率主要反映造价审核的核减效

果，与项目支出的成本控制目标无直接关联。

3. 资金投入方面

（1）预算编制科学性。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。项目资金明确了资金需求，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 资金管理方面

（1）预算执行率。截至 2024 年 12 月 31 日，资金实际到位 52 万元，实际支出 52 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性。查看资金使用情况，经费使用符合国家财经法规，资金使用审批流程规范，符合项目预算批复的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。职教新城管理委员会制定了《财务收支管理办法》《预算管理办法》《建设工程项目管理制度》等制度，规范了单位经济活动业务流程。

（2）制度执行有效性。职教新城管理委员会遵守相关法律法规和相关管理规定对项目资金进行了管理，制度得到有效执行。

（三）产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 35 分，绩效评价得分 32 分，得分率 91.43%，具体分析如下：

1. 产出数量

电缆沟建设完成率。2024 年已完成嵩明长松园 1 号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目，完成率 100%。

2. 产出质量

工程竣工验收合格率。经查看项目竣工验收合格证明书，项目通过验收，工程竣工验收合格率 100%。

3. 产出时效

项目按时完工率。施工合同约定项目实施时间为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 11 月 12 日，但查看竣工验收合格证明书，实际完工时间为 2024 年 12 月 25 日，项目完工不及时。

4. 产出成本

成本控制率。2024 年下达资金 52 万元，实际支出 52 万元，成本控制率为 100%。

（四）效益情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 29 分，得分率 96.67%，具体分析如下：

1. 社会效益

片区电缆通道贯通目标实现率。通过项目实施，极大地完善

科教产业园的道路电缆管网与周边道路电缆管网的连接，片区电缆通道贯通率达 100%。

2. 可持续影响

工程设计使用年限。项目工程设计使用年限为 30 年。

3. 满意度

(1) 工作人员满意度。收到工作人员调查问卷 20 份，满意度为 100%。

(2) 社会公众满意度。收到社会公众调查问卷 100 份，满意度为 87.80%。

注：调查问卷分析报告

(一) 调查基本情况

本次调查共回收有效问卷 120 份，其中项目相关工作人员 20 人（占 16.67%），社会公众 100 人（占 83.33%）。社会公众中，76%为常通行该道路的通勤/出行人员，15%为周边常住居民，4%为偶尔通行公众，5%与项目无关联。

(二) 工作人员评价

项目推进：55%认为进度完全符合计划，45%基本符合；100%对项目整体很满意。

质量与安全：80%认为沟体施工质量完全达标，70%表示防水处理完全符合要求；80%认可材料验收严格，90%认为现场安全管理到位。

衔接与协调：90%认为与原有道路设施衔接顺畅，95%肯定问题沟通协调机制有效。

资金与困难：95%认为资金使用非常透明；主要困难为地下管线复杂（90%）、雨季影响（45%）、施工空间受限（35%）。

（三）社会公众评价

施工影响：89%认为噪音、扬尘等污染影响轻微或无影响；96%认可道路通行疏导合理。

建成效果：93%认为通行安全性提升，92%觉得周边环境有改善。

信息知晓：84%大致或完全了解项目建设目的；92%收到过施工相关告知。

（四）总结

项目整体成效显著，工作人员与社会公众满意度均处于高位，质量、安全、进度等核心指标表现优异。

施工期间污染控制、交通疏导到位，对公众生活干扰较小；建成后有效提升道路安全与环境质量。

存在少量优化空间：部分公众对项目信息了解不充分，少数人反映施工影响及建成后存在轻微问题。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不科学

将“项目结算审减率”设置为成本指标，该指标核心功能是

反映造价审核工作的质量与效果（即审核过程中核减不合理费用的比例），与项目支出的成本控制目标（如实际支出是否低于预算、单位工程量成本是否达标等）无直接关联，无法通过该指标衡量成本管控成效。

造成上述问题的原因为：在制定绩效指标时，未组织财务、业务、工程管理等专业人员开展联合研讨，仅由单一部门（如财务部门）根据自身业务认知设计指标，缺乏对项目全流程业务逻辑（立项－实施－产出－效益）的整体把握，导致对指标内涵与归属的判断出现偏差。

（二）项目完工不及时，社会公众满意度偏低

一是施工合同约定的实施周期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 11 月 12 日（共计约 3 个月），实际完工时间为 2024 年 12 月 25 日，延误时长超过 1 个月，未达到“按时完工”的绩效目标。

二是社会公众满意度仅为 87.80%，说明项目成果未充分满足社会公众的实际需求或期望。

造成上述问题的原因为：由于资金未按照施工进度及时拨付，导致该项目停工一段时间，导致项目未按时完工。调查问卷中，部分社会公众提到项目施工期间产生的噪音、扬尘等污染对日常生活有影响，存在新增安全隐患（如盖板松动、路面破损等）等，进而影响满意度评价。

六、建议

（一）优化绩效指标设置

组建由财务、业务、工程管理等多专业人员构成的指标设计小组，结合项目全流程业务逻辑（立项－实施－产出－效益）开展联合研讨。新增与成本管控直接相关的指标（如成本控制率等），确保指标与目标高度匹配。

（二）保障项目按时完工，提升社会公众满意度

一是建立资金拨付与施工进度的联动机制，提前做好资金测算与储备，按施工节点及时足额拨付资金，避免因资金短缺导致停工；制定详细的施工进度计划，明确关键节点责任人和时间节点，定期开展进度督查，及时协调解决施工中的堵点问题。

二是施工前通过社区公告、线上问卷等方式收集公众诉求，在施工中采取降噪、降尘措施（如设置防尘网、使用低噪音设备），在危险区域设置警示标识并及时修复盖板、破损路面；建立公众沟通反馈渠道（如咨询热线、意见箱），及时回应公众关切，施工完成后开展满意度回访，持续优化项目服务。

七、其它需说明的情况

该项目估算总投资 162.54 万元，本年预算安排资金 52 万元，此次绩效评价延伸至整个项目。

附件：1. 绩效目标表

2. 绩效评价指标体系及评分表
3. 调查问卷
4. 抽样点发现问题汇总表
5. 绩效评价报告意见反馈表（部门）
6. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）
7. 绩效评价报告意见反馈表（科室）
8. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

云南啟元管理咨询有限公司
二〇二五年十二月二十五日



**嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长
松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增
电缆沟项目绩效评价报告附件**

预算申报绩效目标表
(2024年度)

项目名称：嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价

年度目标			确保122万元项目资金按工程进度支付，完成620米电缆沟建设并验收合格，实现与规划变电站的连通，初步发挥社会效益，使用单位满意度达90%以上。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	电缆沟建设长度完成率	100%	(实际建成长度/设计长度620米)×100%	依据合同中明确的建设规模约620米设定
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	(验收合格的单位工程数量/全部单位工程数量)×100%	依据工程建设质量管理的法定要求和合同约定设定
	时效指标	项目按时完工率	90%	(计划完工期内完成的工程量/总工程量)×100%。目标为在90天工期内完工	依据施工合同约定的90天计划工期设定
	成本指标	预算资金执行率	≥85%	(年度实际支出金额/年度预算总额1340万元)×100%	依据财政预算管理要求，确保财政资金按计划有效执行。
		项目结审减率	≤10%	(1-结算审定价/送审金额)×100%	依据项目造价控制目标，防止财政资金浪费。
效益指标	社会效益	片区电缆通道贯通目标实现率	100%	反映片区电缆通道贯通目标实现率	依据项目首要目的“满足电缆及通信线路连通”设定
	可持续影响	工程设计使用年限保障	≥30年	项目设计文件规定的使用年限。	依据基础设施类项目的长期使用要求设定，确保投资效果的持续性。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%	

绩效评价绩效目标表
(2024年度)

项目名称：嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价

年度目标			确保电缆沟建设完成率、工程竣工验收合格率、项目按时完工率均达100%，成本控制率不超过100%；实现片区电缆通道贯通目标完成率100%，工程设计使用年限不低于30年，同时保障工作人员满意度、社会公众满意度均不低于90%。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	电缆沟建设完成率	100%	反映实际电缆沟建设占计划工作量的比例。	项目施工日志、工程验收报告
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	反映工程竣工验收合格情况。	工程质量验收记录表
	时效指标	项目按时完工率	100%	反映项目完工及时情况。	项目进度计划表、完工时间确认单
	成本指标	成本控制率	≤100%	反映实际成本与计划（预算）成本的偏离程度。	项目财务支出台账
	社会效益指标	片区电缆通道贯通目标实现率	100%	反映通过项目实施，片区电缆通道贯通情况。	项目工作总结
效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年	反映项目实施后，工程设计使用年限情况。	项目设计方案、验收报告
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对工作人员进行问卷调查，根据调查问卷结果计算。	调查问卷
		社会公众满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对社会公众进行问卷调查，根据调查问卷结果计算。	调查问卷

嵩明职教新城管理委员会 2024年嵩明长松园1号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价指标体系

项目名称: 嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园街道(军长路至海家村段)段新增屯绣沟项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分及备注
决策类 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及相关部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②项目立项是否符合行业政策和发展规划要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复，得上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	
		立项程序规范性	3	项目申报、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范情况。	评价要点： ①项目申报是否符合国家规定的程序申请设立； ②申报材料、材料是否齐全完整； ③事前是否已经过必要的决策环节。	①项目按照规范的程序申请设立，得1分； ②申报材料、材料齐全完整，得1分； ③事前已给出必要的决策环节，得1分； 上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	3	
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	评价要点： ①如果设定预期绩效目标，也可考察其相关工作任务目标（如未来年度是否有绩效目标，绩效目标与整体工作内是否具有相关性）； ②项目产出效益和成果是否符合正常的业务水平； ③是否与投资确定的项目投资预算资金量相匹配。	①项目有绩效目标，绩效目标与实际工作具有相关性，得1分； ②项目预期产出效益和成果符合正常的业务水平，得0.5分； ③项目与实际情况的项目投资预算资金量相匹配，得0.5分； 上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性	3	依据绩效指标的绩效目标是清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确情况。	评价要点： ①是否对项目绩效目标进行合理的分解为具体的绩效指标； ②是否合理设置清晰的、可衡量的指标权重予以体现并予考核； ③是否与投资计划相对应。	①将项目绩效细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标体系予以体现并可考核，得1分； ③绩效指标与项目目标任务或计划相对应，得1分； 上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	部分指标设置不合理，如按“项目结项中减事”设置为成本指标，中减率主要反映成本控制审核的成效效果，与项目支出约成本控制目标无直接关联，扣1分。
		预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金来源是否稳定，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算编制依据充分，是否按照规定编制； ④预算确定的项目收支金额是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算编制依据充分，按照规定编制，得1分； ④预算确定的项目收支金额与工作任务相匹配，得上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否科学合理，与补助单位需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实际需求相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得上述评价内容符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	
资金管理 (10分)	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际应拨资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目周期）内项目实施预算的资金。	①项目支出预算执行率100%，得5分； ②100%支出项目支出预算执行率≥90%，得3分； ③当项目支出预算执行率<90%时，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5		
	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的合规性、安全性、有效性情况。	评价要点： ①是否严格执行国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③是否按照批准的预算用途使用； ④是否按照规定的用途使用。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及相关专项资金管理办法的规定，得1分； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的行为，得1分； ③会计核算符合项目预算制度和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，符合会计基础工作规范，得1分； 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任一情况，本指标不得0分。	5		

附件 3

嵩明职教新城管理委员会‘嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目经费’项目绩效评价调查问卷

1. 您是否为嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目相关工作人员？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 工作人员	20	16.67%
B. 社会公众（跳转至 14 题）	100	83.33%
本题有效填写人次	120	

2. 您是否参与了本电缆沟项目的前期设计（如沟体尺寸、走向规划、防水方案）或施工方案制定工作？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 全程参与，主导或核心参与方案设计	6	30%
B. 部分参与，协助提供技术或现场数据支持	8	40%
C. 未参与设计，但全程跟进施工落地	4	20%
D. 仅阶段性参与，对设计环节了解有限	2	10%
本题有效填写人次	20	

3. 您认为本电缆沟项目的建设进度是否符合原定计划要求？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全符合，提前或按时完成所有施工节点	11	55%
B. 基本符合，仅个别节点轻微延迟且已补回	9	45%
C. 部分符合，存在 2-3 个关键节点明显延迟	0	0%
D. 不符合，多数节点严重滞后且未解决	0	0%
本题有效填写人次	20	

4. 您认为电缆沟沟体施工质量（如混凝土强度、沟壁平整度、盖板适配性）是否达标？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全达标，质量优异且符合电缆敷设安全标准	16	80%
B. 基本达标，质量合格无影响使用的问题	4	20%
C. 部分达标，存在少量瑕疵（如局部裂缝）但可修复	0	0%
D. 不达标，存在明显质量隐患（如承重不足、渗漏）	0	0%
本题有效填写人次	20	

5. 项目中电缆沟的防水处理（如沟底防渗层、接口密封）效果是否符合设计要求？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全符合，雨后无任何渗漏情况	14	70%
B. 基本符合，仅极个别部位轻微渗漏	6	30%
C. 部分符合，局部渗漏需多次修补	0	0%
D. 不符合，渗漏问题严重影响使用	0	0%
本题有效填写人次	20	

6. 施工所用材料（如混凝土、钢筋、盖板、防水卷材）的质量验收是否严格执行规范？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常严格，每批次材料均送检且合格	16	80%
B. 较严格，主要材料送检且合格	4	20%
C. 一般，仅部分材料送检，存在少量未验收入场情况	0	0%
D. 不严格，多数材料未送检，质量无保障	0	0%
本题有效填写人次	20	

7. 项目施工期间的现场安全管理（如围挡防护、临时用电安全、机械操作规范）是否到位？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常到位，无任何安全隐患或	18	90%

事故		
B. 较到位，仅存在轻微隐患且及时整改	2	10%
C. 一般，存在未整改的安全隐患	0	0%
D. 不到位，发生过安全事故或重大隐患	0	0%
本题有效填写人次	20	

8. 电缆沟施工与原有道路设施（如路基、人行道、地下管线）的衔接是否顺畅？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常顺畅，衔接处无破损且不影响道路使用	18	90%
B. 较顺畅，衔接处轻微破损但已修复	2	10%
C. 一般，衔接处存在破损未及时修复	0	0%
D. 不顺畅，衔接处严重破损影响道路通行	0	0%
本题有效填写人次	20	

9. 项目实施中，针对施工问题（如地下管线冲突、周边居民投诉、材料短缺）的沟通协调机制是否有效？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常有效，问题能 1-3 天内协调解决	19	95%
B. 较有效，问题能 4-7 天内协调	1	5%

解决		
C. 一般，问题协调周期超过 7 天	0	0%
D. 无效，问题长期无法协调解决	0	0%
本题有效填写人次	20	

10. 您认为本电缆沟项目实施过程中，主要面临的困难有哪些？（多选） [多选题]

选项	小计	比例
A. 地下管线复杂，施工时易冲突	18	90%
B. 施工空间受限（如道路狭窄）	7	35%
C. 雨季或恶劣天气影响施工	9	45%
D. 周边居民对施工噪音/扬尘投诉多	5	25%
E. 材料运输或进场困难	0	0%
本题有效填写人次	20	

11. 您认为项目资金使用的透明度如何（如材料采购费用、施工劳务费用、机械租赁费用）？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常透明，资金明细定期公开且可追溯	19	95%
B. 较透明，关键环节资金使用有记录	1	5%
C. 一般，仅部分资金使用有记录	0	0%
D. 不透明，资金使用无公开记录	0	0%

本题有效填写人次	20
----------	----

12. 对于本电缆沟项目后续的维护管理（如定期巡检、渗漏修补、盖板更换），您有哪些具体建议？（简答） [填空题]

序号	答案文本
1	无
2	无意见
3	很好

13. 总体而言，您对嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目的满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 很满意	20	100%
B. 满意	0	0%
C. 一般	0	0%
D. 不满意	0	0%
E. 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

14. 您是否为嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)周边居民或常通行该道路的社会公众？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 周边常住居民（居住在道路两侧 1 公里范围内）	15	15%
B. 常通行该道路的通勤/出行人	76	76%

员（每周通行 ≥ 3 次）		
C. 偶尔通行该道路的公众	4	4%
D. 与该道路及项目无关联（无需继续填写）	5	5%
本题有效填写人次	100	

15. 项目施工期间，您认为施工产生的噪音、扬尘等污染对日常生活的影响程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 无影响，污染控制到位	32	32%
B. 轻微影响，不干扰正常生活	57	57%
C. 较明显影响，部分时段影响休息/出行	8	8%
D. 严重影响，长期干扰生活且未改善	3	3%
本题有效填写人次	100	

16. 施工期间，道路通行疏导（如临时通道设置、交通指引标识、通行效率）是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常合理，通行顺畅无拥堵	54	54%
B. 基本合理，仅偶尔拥堵且持续时间短	42	42%
C. 较不合理，频繁拥堵但可绕行	2	2%
D. 极不合理，严重拥堵且无有效疏导	2	2%

本题有效填写人次	100	
----------	-----	--

17. 电缆沟项目建成后，您认为周边道路的通行安全性（如路面平整度、盖板防滑性、无突出障碍物）是否提升？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 显著提升，通行安全有保障	56	56%
B. 有所提升，无安全隐患	37	37%
C. 无明显变化，基本维持原有水平	4	4%
D. 有所下降，存在新增安全隐患（如盖板松动、路面破损）	3	3%
本题有效填写人次	100	

18. 您是否了解该电缆沟项目的建设目的（如规范线缆敷设、消除安全隐患、改善道路环境）？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全了解，通过公示/宣传知晓详细信息	26	26%
B. 大致了解，知道核心建设用途	58	58%
C. 略有了解，仅知道道路有施工	9	9%
D. 完全不了解，不清楚项目用途	7	7%
本题有效填写人次	100	

19. 项目施工前及施工期间，相关单位是否通过合理方式（如公告栏、社区通知、线上公示）告知施工时间、范围及影响？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 充分告知，信息详细且及时	52	52%
B. 基本告知，知晓关键施工信息	40	40%
C. 仅简单告知，信息不完整	2	2%
D. 未告知，完全不清楚施工安排	6	6%
本题有效填写人次	100	

20. 电缆沟建成后，您认为周边环境（如道路整洁度、景观协调性、排水效果）是否有改善？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 显著改善，环境质量明显提升	58	58%
B. 有所改善，无负面影响	34	34%
C. 无改善，环境状况与之前一致	6	6%
D. 有所恶化，出现新的环境问题（如积水、杂物堆积）	2	2%
本题有效填写人次	100	

21. 综合施工期间影响及建成后效果，您对该电缆沟项目的整体评价如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 很满意	69	69%
B. 满意	20	20%
C. 一般	8	8%

D. 不满意	1	1%
E. 非常不满意	2	2%
本题有效填写人次	100	

22. 您对嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目有什么可行性建议? [填空题]

序号	答案文本
1	很满意, 暂时没建议
2	可以
3	做的各方面都很好
4	很好
5	非常好
6	与我无关

抽样点发现问题汇总表

项目名称：嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (元)	备注
1	嵩明职教新城管理委员会	绩效目标	绩效指标明确性	部分指标设置不合理，如将“项目结算审减率”设置为成本指标，审减率主要反映造价审核的核减效果，与项目支出的成本控制目标无直接关联。		
		产出时效	项目按时完工率	合同约定项目实施时间为2024年8月15日至2024年11月12日，但查看竣工验收合格证明书，实际完工时间为2024年12月25日，项目完工不及时。		
		满意度	社会公众满意度	收到社会公众调查问卷100份，满意度为87.80%。		

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价报告》(征求意见稿)		
评价实施 中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人 及电话	何平 13187808393
县级预算 部门(单位)	嵩明职教新城管理委员会	联系人 及电话	徐青 18812346660
县级预算部门 (单位) 意见	无意见		
县级预算部门 (单位) 签章 确认	县级预算部门(单位)(签章): 负责人签字: 胡玉芳 2025年12月30日 		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2025 年 12 月 30 日

报告名称	《嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
县级预算部门 （单位）	嵩明职教新城管理委员会	中介机构	云南晟元管理咨询有限公司
部门（单位）意见			
无意见			

附件 7

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明职教新城管理委员会 2024 年嵩明长松园 1 号道路(军长路至杨家村段)段新增电缆沟项目绩效评价报告》(征求意见稿)		
评价实施 中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人 及电话	何平 13187808393
县财政局部门(单位) 预算管理科	预算科	联系人 及电话	喻梦圆 67921403
科室意见			
科室签章确认	科室(签章): 负责人签字: 年 月 日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件8

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

填表时间： 年 月 日

报告名称	《嵩明职教新城管理委员会2024年嵩明长松园1号道路（军长路至杨家村段）段新增电缆沟项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	中介机构	云南开元管理咨询有限公司
科室意见		中介机构采纳意见	



营业执照

统一社会信用代码

91530111MADCWMT35X

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



(副本)

副本编号: 1-1

名称 云南政元管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李建兵

经营范围 一般项目: 企业管理咨询; 财务咨询; 税务服务; 财政咨询; 资产评估; 工程造价咨询; 工程造价咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 融资咨询服务; 企业管理; 政策法规课题研究; 社会稳定风险评估; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2024年03月06日

住所 云南省昆明市官渡区矣六街道办事处矣六社区居委会星耀路315号永木清华G1栋4单元1001

登记机关



2024 年

03月06日

