



嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路 建设资金绩效评价报告



云南啟元管理咨询有限公司

Yunnan Qiyuan Management Consulting Co., Ltd.



嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路 建设资金绩效评价报告

委托单位名称：嵩明县财政局

评价机构名称：云南啟元管理咨询有限公司

报告编号：云啟咨字〔2025〕第191号

项目评价起止时间：2025年10月16日至2025年12月20日

评价报告出具时间：2025年12月25日

评价分值：88.5 评价等级：良

概要表

金额单位：万元

项目名称	嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金绩效评价			开展评价年度	2025年	
评价类型	项目支出绩效评价			县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	
县级预算部门（单位）	嵩明县住房和城乡建设局			联系人及联系方式	龚明丰 15987147722	
评价机构	云南啟元管理咨询有限公司			项目负责人及联系方式	何平 13187808393	
自评方式	部门分级自评		自评分值	100	自评等级	优
评价方式	政府采购第三方机构		评价分值	88.5	评价等级	良
子项目数	1		抽查子项目数	1	占比（%）	100.00%
项目类数	1		抽查类数	1	占比（%）	100.00%
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州（市）资金	县（市、区）资金	其他资金
	502.00				502.00	-
	抽查资金	502.00		抽查资金占比（%）	100.00%	
抽查区域	嵩明学海路					
有效问卷数	回收有效问卷105份			满意度得分	工作人员满意度为100% 社会公众满意度为96.30%	

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算批复及资金使用情况	2
(三) 实施内容	2
(四) 绩效目标设立情况	3
(五) 组织管理情况	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价 抽样	6
(三) 绩效评价工作过程	10
三、绩效评价结论	12
(一) 绩效评价综合结论	12
(二) 绩效目标实现情况	13
四、绩效评价情况分析	14
(一) 决策情况分析	14
(二) 过程情况分析	15
(三) 产出情况分析	16
(四) 效益情况分析	17
五、存在的问题及原因分析	19
(一) 绩效目标与绩效指标设置不规范	19
(二) 项目验收滞后	20
六、建议	20
(一) 规范绩效目标与绩效指标设置	20
(二) 完善验收流程	20
七、其它需说明的情况	21

摘要

一、基本情况

为响应国家及省市城市基础设施建设要求、《嵩明县城市总体规划（2018-2035）》及海绵城市建设等政策，推进旧城改造与城镇化进程。该项目道路位于老城中心位置，对于改善居民出行条件、完善配套基础设施具有重要的意义。

嵩明学海路建设项目为新建工程，根据《嵩明县发展和改革局关于嵩明县城学海路三期（河滨南路至秀嵩街延长线）新建工程项目可行性研究报告的批复》（嵩发改复〔2023〕25号）文件，项目估算总投资 3,299.43 万元，资金来源于县级财政筹措，项目包含红线 20 米宽道路 739.512 米及附属绿地，附属绿地面积 2.43 亩；建设内容包括城市道路的行车道、人行车道以及地下给水、雨水、污水管道、强弱电管线、绿化绿地工程、亮化工程、交通工程；建设周期为 2023 年 5 月至 2024 年 12 月。2024 年下达资金 502 万元，实际支出 501.30 万元。

二、绩效评价结论

经评价，嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路建设资金绩效评价得分 88.50 分，评价等级为“良”。整体表现良好，该项目绩效评价整体表现良好，项目立项依据充分、程序规范，预算编制与资金分配科学合理，资金管理合规且预算执行高效，

相关管理制度健全并得到有效执行，项目按期完成道路主线、附属绿地及市政管线敷设等建设任务，有效改善了周边居民出行条件，降低了区域交通事故发生率，获得了工作人员的全面认可和社会公众的高度满意，但项目绩效目标设置过于笼统，绩效指标不够完整、具体，且项目验收工作滞后。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标与绩效指标设置不规范

一是绩效目标仅单一表述为“学海路三期建设完工”，未明确核心设施质量标准、社会效益量化目标（如环境改善具体指标）等关键内容。

二是绩效指标存在双重缺陷：一是覆盖不全面，缺少产出质量、时效、成本等核心指标；二是现有指标过于抽象，缺乏具体定义与执行标准，无法有效指导绩效跟踪与评估。

（二）项目验收滞后

项目于2024年12月18日完成全部建设内容，但未完成验收工作，影响产出质量的完整评估。

四、建议

（一）规范绩效目标与绩效指标设置

重构绩效目标：根据项目实际内容，补充核心产出等内容，形成“完工+质量+效益”三维目标体系。

完善绩效指标：按“产出+效益”分类，补充质量、时效、成

本指标（如验收合格率、完工及时率等）；明确指标定义与执行标准。

（二）完善验收流程

完善项目全周期计划管理，在后续同类项目立项时，将验收工作纳入整体项目计划，与施工节点同步制定、同步考核；把验收完成情况与项目负责人、施工单位绩效挂钩，未按计划完成验收的，扣减相应绩效分值，同时影响后续项目合作资格。

嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路 建设资金绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）和《嵩明县财政局关于开展 2025 年财政重点绩效评价及召开相关工作会议的通知》的要求云南啟元管理咨询有限公司接受嵩明县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于 2025 年 10 月至 12 月对嵩明县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）2024 年嵩明学海路建设资金开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为响应国家及省市城市基础设施建设要求、《嵩明县城市总体规划（2018-2035）》及海绵城市建设等政策，推进旧城改造与城镇化进程。该项目道路位于老城中心位置，对于改善居民出行条件、完善配套基础设施具有重要的意义。

嵩明学海路建设项目为新建工程，根据《嵩明县发展和改革

局关于嵩明县城学海路三期（河滨南路至秀嵩街延长线）新建工程项目可行性研究报告的批复》（嵩发改复〔2023〕25号）文件，项目估算总投资3,299.43万元，资金来源于县级财政筹措，项目包含红线20米宽道路739.512米及附属绿地，附属绿地面积2.43亩；建设内容包括城市道路的行车道、人行车道以及地下给水、雨水、污水管道、强弱电管线、绿化绿地工程、亮化工程、交通工程等；建设周期为2023年5月至2024年12月。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

根据《嵩明县财政局关于批复2024年县本级部门预算的通知》（嵩财预〔2024〕1号）下达嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金400万元，2024年12月追加资金102万元，共计下达资金502万元。

2. 资金使用情况

截至2024年12月31日共计支出501.30万元，资金使用率达99.86%。

（三）实施内容

嵩明县城学海路三期（河滨南路至秀嵩街延长线）新建工程，全长739.512米、红线宽20米，含2.43亩附属绿地，建设周期为2023年5月至2024年12月，总投资3299.43万元由县级财政筹措，核心建设内容包括双向2车道沥青道路（含路基、交叉口、

无障碍设施等）、配套的给水（DN200 球墨铸铁管）、雨水（D600/DN1400 混凝土管）、污水（D500HDPE 双壁波纹管）及强弱电管线，以及道路照明、交通设施、绿化（绿地率 20%，选用乡土植物）等附属工程，道路等级为城市支路（设计车速 20km/h），采用低影响开发技术实现雨水利用，勘察、设计、施工等均公开招标，施工遵循“先地下后地上”原则，建成后将完善城市路网、改善区域环境与交通条件。

（四）绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

（1）批复（下达）的绩效目标

总体目标（2024 年—2026 年）：学海路三期建设完工。

预算年度（2024 年）目标：学海路三期建设完工。

（2）批复（下达）的绩效指标

产出指标：数量指标：“一个项目=一个”；

效益指标：社会效益指标：“城乡建设‘优’”；

满意度指标：服务对象满意度指标：“人民群众满意度≥90%”。

具体详见附件 1-1：《预算申报的绩效目标表》。

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

预算批复的绩效目标基本符合项目情况，评价组与被评价单位进行有效沟通，在批复的绩效目标基础上，依照 2024 年项目计

划实施内容，明确项目到 2024 年底达到的总体产出和效益，以定性和定量相结合的方式确定项目所需实现的具体目标，同时根据项目绩效目标细化分解为具体的指标。具体调整情况如下：

（1）调整后的绩效目标

确保道路建设及市政管线敷设里程均不低于 739.512 米、附属绿地面积不少于 2.43 亩，同时实现项目验收合格率、完工及时率均达 100%，成本控制率不超 100%；通过道路建设，有效改善出行条件、降低交通事故发生，且工作人员与社会公众满意度不低于 90%。

（2）调整后的绩效指标

产出数量：删除原有指标，新增指标“道路建设长度、附属绿地面积、市政管线敷设里程”；

产出质量：新增指标“项目验收合格率”；

产出时效：新增指标“项目完工及时率”；

产出成本：新增指标“成本控制率”；

社会效益：删除原有指标，新增指标“改善出行条件、降低交通事故发生”；

满意度：删除原有指标，新增指标“工作人员满意度、社会公众满意度”。

详细内容见附件 1-2：《绩效目标表》。

（五）组织管理情况

1. 职能分工

县住建局：作为项目建设单位，牵头推进嵩明县城学海路三期项目全流程实施，负责项目图纸审查、施工许可审批及竣工验收备案，严格把控工程质量与安全生产，对道路主体、给排水管网、绿化照明等建设内容落地进行全程监管，确保项目按 2023 年 5 月—2024 年 12 月的周期完工且各项质量指标达标；同时编报项目年度建设计划，管理城市建设资金，参与项目初步设计审查、造价定额管理，为项目投资控制提供技术支撑。

县财政局：负责项目资金全流程监管，依据政府投资项目管理办法保障资金专款专用，按工程进度审核拨付建设资金，监督配套资金到位；承担项目概预决算审查、竣工决算签署及工程材料降价处理、报废审核工作，把控 3299.43 万元总投资成本；监督符合要求的材料采购、监理服务等政府采购流程，通过国库集中支付系统保障资金支付安全透明，会同审计部门开展预算执行监管，确保资金使用合规高效。

2. 管理制度

县住建局制定了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《建设项目管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》等制度，规范了单位经济活动业务流程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解县住建局的开展情况和实施效果，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和效益最大化。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2024 年嵩明县住房和城乡建设局嵩明学海路建设资金，评价范围为项目开展情况、资金使用情况、项目实施效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号），综合考虑了项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度等因素，并分配相应的权重（分值）。本次绩效评价设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度）；20个三级指标。

具体详见附件2：《绩效评价指标体系》。

（2）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

（3）指标解释

绩效评价指标从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对项目执行效益及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

①决策环节。要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学

性、资金分配合理性。

②过程环节。主要围绕业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，评价项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

③从产出看，根据项目特点和立项背景、目的、项目实施内容、预期产出，指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为6个三级指标，主要考核是否达到项目实施的相关产出要求。

④从效益看，指标由“社会效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为4个三级指标，主要考核通过项目的实施，周边出行条件改善情况、路段交通事故发生降低情况、工作人员及社会公众满意度情况。

3. 绩效评价方法

根据《云南省项目支出绩效评价管理暂行办法》（云财绩〔2020〕11号）的规定，本着对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。评价时采取的方法主要包括综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。具体方式方法如下：

（1）综合评价法

从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评

价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

（2）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效益，分析项目产出数量、质量的完成情况和效益实现程度，分析项目实施产生社会效益、满意度等效益指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，检验资金支出效率和效益，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）实地调查法

在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系，拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

（4）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

4. 绩效评价等级

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分

值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级分为：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

5. 绩效评价抽样

为了保证本次评价的质量，绩效评价时抽查了2024年开展本项目的过程资料，如资金支付明细账、资金拨付凭证等。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效指标编制

在受托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与被评价单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据县财政局的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系，并就体系的可行性、合理性进行交流，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交县财政局征求意见，并根据县财政局反馈意见再次修改完善，形成最终的项目绩效评价指标体系。

2. 数据填报和采集

评价工作组就所需采集的数据与项目实施单位进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与

执行情况及效益实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

3. 社会调查

根据实施方案中确定的调查对象，评价工作组采用“问卷星”的形式对工作人员、社会公众开展满意度调查，共发放问卷 105 份，回收有效问卷 105 份，问卷有效回收率 100%。

4. 综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和县财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目实施单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

该项目本次绩效评价得分 88.50 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表 1：

表 1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	10.5	70.00%
过程	20	20	100.00%
产出	35	28	80.00%
效益	30	30	100.00%
合计	100	88.50	88.50%

该项目绩效评价整体表现良好，项目立项依据充分、程序规范，预算编制与资金分配科学合理，资金管理合规且预算执行高

效，相关管理制度健全并得到有效执行，项目按期完成道路主线、附属绿地及市政管线敷设等建设任务，有效改善了周边居民出行条件，降低了区域交通事故发生率，获得了工作人员的全面认可和社会公众的高度满意，但项目绩效目标设置过于笼统，绩效指标不够完整、具体，且项目验收工作滞后。

（二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况，共设置的产出和效益三级绩效指标 10 个，9 个绩效指标已完成，1 个绩效指标未完成，详见表 2：

表 2：绩效指标完成情况

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	道路建设长度	≥739.512 米	已完成	项目实际建成的道路主线长度完成 739.512 米，达到设计长度标准。
		附属绿地面积	≥2.43 亩	已完成	附属绿地面积完成 2.43 亩，符合规划要求。
		市政管线敷设里程	≥739.512 米	已完成	给排水、强弱电等管线建设完成 739.512 米管线敷设，实现全路段覆盖。
	产出质量	项目验收合格率	100%	未完成	截至评价日，项目未完成验收工作。
	产出时效	项目完工及时率	100%	已完成	项目于 2024 年 12 月 18 日完成全部建设内容，按期完工。
	产出成本	成本控制率	≤100%	已完成	共计下达资金 502 万元，实际支出 501.30 万元，成本控制率为 99.86%。
效益	社会效益	改善出行条件	有效	已完成	通过项目建设，周边路面平整、通行安全、排水通畅，通行效率提升，拥堵明显减少，有效改善周边居民出行条件。

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
		降低交通事故发生	有效	已完成	项目建成投用后，区域交通事故发生率降低25%。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	已完成	收到工作人员调查问卷 24 份，满意度为 100%。
		社会公众满意度	≥90%	已完成	收到社会公众调查问卷 90 份，满意度为 96.30%。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 10.50 分，得分率 70%，具体分析如下：

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性。项目立项依据《嵩明县城市总体规划（2018-2035）》《嵩明县国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》等文件要求，与县住建局部门职责相符，属于部门履职所需，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的决策环节，立项程序规范。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性。项目绩效目标仅概括性设置为“学海

路三期建设完工”，过于笼统，不能全面反映项目的产出及效益，不利于后期考核。

（2）绩效指标明确性。该项目绩效指标设置不完整，仅涵盖数量指标、社会效益及满意度指标，且指标过于抽象，缺乏具体定义与执行标准，无法有效指导绩效跟踪与评估。

3. 资金投入方面

（1）预算编制科学性。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。项目资金明确了资金需求，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 资金管理方面

（1）预算执行率。截至 2024 年 12 月 31 日，资金实际到位 502 万元，实际支出 501.30 万元，预算执行率 99.86%。

（2）资金使用合规性。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批流程规范，未发现存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况，符合项目预算批复的用途。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。县住建局制定了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《建设项目管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》等制度，规范了单位经济活动业务流程，确保项目实施。

(2) 制度执行有效性。县住建局遵守相关法律法规和相关管理规定对项目资金进行了管理，制度得到有效执行。

(三) 产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 35 分，绩效评价得分 28 分，得分率 80%，具体分析如下：

1. 产出数量

(1) 道路建设长度。项目实际建成的道路主线长度完成 739.512 米，达到设计长度标准。

(2) 附属绿地面积。附属绿地面积完成 2.43 亩，符合规划要求。

(3) 市政管线敷设里程。给排水、强弱电等管线建设完成 739.512 米管线敷设，实现全路段覆盖。

2. 产出质量

(1) 项目验收合格率。截至评价日，项目未完成验收工作。

3. 产出时效

项目完工及时率。项目于 2024 年 12 月 18 日完成全部建设内

容，按期完工。

4. 产出成本

成本控制率。2024 年共计下达资金 502 万元，实际支出 501.30 万元，成本控制率为 99.86%。

（四）效益情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 30 分，得分率 100%，具体分析如下：

1. 社会效益

（1）改善出行条件。通过项目建设，周边路面平整、通行安全、排水通畅，通行效率提升，拥堵明显减少，有效改善周边居民出行条件。

（2）降低交通事故发生。项目建成投用后，区域交通事故发生率降低 25%。

2. 满意度

（1）工作人员满意度。收到工作人员调查问卷 24 份，满意度为 100%。

（2）社会公众满意度。收到社会公众调查问卷 90 份，满意度为 96.30%。

注：调查问卷分析报告

（一）调查对象基本情况

本次调查共回收有效问卷 105 份，其中工作人员 24 人（占

22.86%)、社会群众 81 人 (占 77.14%)，覆盖项目参与方与受益群体，样本具有代表性。

(二) 项目实施成效显著

进度与质量双优：工作人员反馈核心任务完成率 95.83%、质量达标率 91.67%，进度与计划匹配度 87.5%；群众认可进度匹配度 98.77%，83.95%对建成部分整体满意。

出行改善明显：92.59%的群众认为周边出行环境显著改善，拥堵情况大幅减少。

信息透明度较高：87.5%工作人员表示内部信息每月规范公示，92.59%群众认为项目信息较透明或非常透明。

问题响应及时：66.67%的群众反馈问题 3 天内得到解决，无未回应情况。

(三) 存在的主要难点与问题

工作人员视角：最突出难点是地下管线复杂 (54.17%)、汛期/恶劣天气影响 (45.83%)，其次是交通导行压力大、跨部门协作效率低 (均 33.33%)。

群众视角：主要问题集中在施工绕行不便 (17.28%)、路面质量差 (14.81%)、交通标识缺失/不清晰 (9.88%)，66.67%群众不清楚具体问题。

(四) 知晓度与参与情况

群众知晓度较高：83.95%的群众非常了解或比较了解项目建

设内容，70.37%通过住建局公告/政府官网获取信息。

工作人员培训充足：83.33%的工作人员每季度参与1次及以上相关培训，项目管理措施保障效果100%获认可。

（五）关键建议

聚焦难点突破：针对地下管线复杂问题，提前优化勘察与协调方案；应对天气影响，制定弹性施工计划。

优化民生细节：完善施工导行标识，解决绕行不便问题；加强交叉口标识管理，治理车辆违停与青少年飙车现象。

强化后期保障：落实资金倾斜，提升道路维护质量；健全跨部门协作机制，提升沟通效率。

深化信息公开：针对部分群众信息获取渠道单一问题，拓展社区宣传、新闻报道等传播途径。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标与绩效指标设置不规范

一是绩效目标仅单一表述为“学海路三期建设完工”，未明确核心设施质量标准、社会效益量化目标（如出行环境改善具体指标）等关键内容。

二是绩效指标存在双重缺陷：一是覆盖不全面，缺少产出质量、时效、成本等核心指标；二是现有指标过于抽象，缺乏具体定义与执行标准，无法有效指导绩效跟踪与评估。

造成上述问题原因：前期项目规划论证不充分，既因目标导

向模糊，仅聚焦“完工”单一结果，未结合项目核心功能拆解量化的质量、社会效益等关键目标，也源于指标设计能力不足，对绩效指标体系核心要素认知不全，且未制定贴合实际的具体执行标准，同时前期调研与需求分析缺位，未充分结合群众需求、行业标准明确指标定义，最终导致指标覆盖不全面、表述抽象，缺乏可操作性与可考核性。

（二）项目验收滞后

项目于2024年12月18日完成全部建设内容，但未完成验收工作，影响产出质量的完整评估。项目实施阶段制定了建设施工节点计划，未明确验收工作的启动时间、责任部门、所需资料清单及流程节点，导致建设完工后无清晰的验收推进指引。

六、建议

（一）规范绩效目标与绩效指标设置

重构绩效目标：根据项目实际内容，补充核心产出等内容，形成“完工+质量+效益”三维目标体系。

完善绩效指标：按“产出+效益”分类，补充质量、时效、成本指标（如验收合格率、完工及时率等）；明确指标定义与执行标准。

（二）完善验收流程

完善项目全周期计划管理，在后续同类项目立项时，将验收工作纳入整体项目计划，与施工节点同步制定、同步考核；把验

收完成情况与项目负责人、施工单位绩效挂钩，未按计划完成验收的，扣减相应绩效分值，同时影响后续项目合作资格。

七、其它需说明的情况

项目估算总投资 3,299.43 万元，2024 年共计下达资金 502 万元，此次绩效评价延伸至整个项目建设情况。

附件：1. 绩效目标表

2. 绩效评价指标体系及评分表

3. 调查问卷

4. 抽样点发现问题汇总表

5. 绩效评价报告意见反馈表（部门）

6. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

7. 绩效评价报告意见反馈表（科室）

8. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

云南啟元管理咨询有限公司

二〇二五年十二月二十五日



**嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学
海路建设资金绩效评价报告附件**

预算申报绩效目标表
(2024年度)

项目名称：嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金绩效评价

年度目标			学海路三期建设完工		指标设定依据及指标值数据来源
绩效指标			指标值	指标说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	一个项目	一个	施工合同	施工合同
效益指标	社会效益指标	城乡建设	优	城乡建设完成	考察
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	人民群众满意度	问卷调查

绩效评价绩效目标表
(2024年度)

项目名称：嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金绩效评价

年度目标			指标值		指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
绩效指标			三级指标			
一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	数量指标	道路建设长度	≥739.512米	衡量项目实际建成的道路主线长度。		项目施工日志、验收记录
		附属绿地面积	≥2.43亩	衡量项目配套绿地的实际建设规模。		项目施工日志、验收记录
		市政管线敷设里程	≥739.512米	衡量给排水、强弱电等管线建设覆盖情况。		项目施工日志、验收记录
	质量指标	项目验收合格率	100%	反映项目建设完工后验收合格情况。		验收资料
	时效指标	项目完工及时率	100%	反映项目完工及时情况。		项目进度计划表、完工时间确认单
	成本指标	成本控制率	≤100%	反映实际成本与计划（预算）成本的偏离程度。		项目财务支出台账
效益指标	社会效益指标	改善出行条件	有效	反映项目建成后，对周边出行条件改善情况。		项目总结
		降低交通事故发生	有效	衡量交通设施完善对安全出行的保障效果。		项目总结
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对相关工作人员进行问卷调查，根据调查问卷卷结果计算。		调查问卷
		社会公众满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对社会公众进行问卷调查，根据调查问卷卷结果计算。		调查问卷

附件2

高明县住房和城乡建设局 2024年高明学海路建设资金绩效评价体系

项目名称：高明县住房和城乡建设局 2024年高明学海路建设资金绩效评价

一级 指标	二级 指标 (5分)	三级 指标	指标 分值	指标解释	指标说明	评分标准	评分	扣分及备注
项目立项 (5分)		立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划和部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关规定； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目立项是否与国家法律法规、国民经济发展规划相符； ④项目是否与相关部门职责相符，属于部门履职所需； ⑤项目是否与相关部门职责相符，属于部门履职所需。	①项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关规定，得0.5分； ②项目立项符合部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ③项目立项符合国民经济发展规划相符，得0.5分； ④项目符合与相关部门职责相符，属于部门履职所需，得0.5分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目是否经过必要的决策程序； ③项目是否经过必要的决策程序； ④项目是否经过必要的决策程序。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②项目符合必要的决策程序，得1分； ③项目符合必要的决策程序，得1分； ④项目符合必要的决策程序，得1分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	3	
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰、充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标的合理性、相关性。	评价要点： ①项目是否设定明确的绩效目标； ②项目是否设定明确的绩效目标； ③项目是否设定明确的绩效目标； ④项目是否设定明确的绩效目标。	①项目设定明确的绩效目标，得1分； ②项目设定明确的绩效目标，得1分； ③项目设定明确的绩效目标，得1分； ④项目设定明确的绩效目标，得1分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	0.5	项目绩效目标依据描述设置为“学海路三期建设完工，至于规划，不能全面反映项目产出社会效益，不利于后期考核，扣1.5分。
决策 (15分)	绩效目标 (5分)		3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ③项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ④项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	0	绩效指标设置不完善，仅涵盖数量指标、社会效益及满意度指标，且指标过于抽象，缺乏具体定义与执行标准，无法有效指导绩效跟踪与评估，扣3分。
		预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算编制是否经过科学论证； ③预算编制是否经过科学论证； ④预算编制是否经过科学论证。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算编制经过科学论证，得0.5分； ③预算编制经过科学论证，得0.5分； ④预算编制经过科学论证，得0.5分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与计划单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配是否有测算依据； ②预算资金分配是否有测算依据； ③预算资金分配是否有测算依据； ④预算资金分配是否有测算依据。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②预算资金分配依据充分，得1分； ③预算资金分配依据充分，得1分； ④预算资金分配依据充分，得1分； 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值，否则不得分。	2	

高明县住房和城乡建设局 2024年高明学海路建设资金绩效评价指标体系

项目名称：高明县住房和城乡建设局 2024年高明学海路建设资金绩效评价

一般指标	二、三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	评分	扣分及备注
资金管理 (10分)	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或监督项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算到付资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①项目支出预算执行率100%，得5分； ②100%项目支出预算执行率≥90%，得3分； ③当项目支出预算执行率<90%时，每降低1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	
		5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映或监督项目资金的使用情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的要求； ②是否按照规定的用途、对象、使用对象进行使用； ③是否按照规定的用途、对象、使用对象进行使用； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的要求，得1分； ②资金拨付符合规定的审批程序，得1分； ③资金使用符合规定的用途、对象、使用对象，得2分； ④会计核算符合规定的财务管理规定，符合会计核算制度，得1分； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标扣0分。	5	
	管理制度健全性	4	项目管理制度是否健全，用以反映或监督项目资金的管理情况。	评价要点： ①是否制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理是否进行了明确的规定； ②是否制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理是否进行了明确的规定； ③是否制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理是否进行了明确的规定。	①制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的其他制度，取得制度作出明确规定，得1分； ②制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的其他制度，取得制度作出明确规定，得1分； ③制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的其他制度，取得制度作出明确规定，得1分； ④制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的其他制度，取得制度作出明确规定，得1分； ⑤制定了健全的财务和业务管理制度，对资金管理和项目管理的其他制度，取得制度作出明确规定，得1分。	4	
组织实施 (10分)	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	6	
		5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	5	
	产出数量 (14分)	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	5	
产出 (35分)	产出数量 (14分)	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	5	
	产出质量 (7分)	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	7	
	产出时效 (7分)	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	7	
	产出成本 (7分)	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	7	
	产出质量 (7分)	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和监督项目实施情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作； ②项目预算及支出调整手续是否完备； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分； ②项目预算及支出调整手续完备，得1分； ③项目政府采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分； ⑤项目实施遵守相关法律法规和相关规定，有效落实项目预算、管理、资产、管理、财务管理、监督、信息、公开等各项工作，得3分。	7	

嵩明县住房和城乡建设局 2024年嵩明学海路建设资金绩效评价指标体系

项目名称：嵩明县住房和城乡建设局 2024年嵩明学海路建设资金绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分及备注
效益 (30分)	社会效益 (20分)	改善出行条件	10	反映项目建成后，对周边出行条件改善情况。	评价要点： 项目建成后，有效改善周边居民出行条件。	项目建成后，有效改善周边居民出行条件，得满分，否则按实际情况酌情扣分。	10	
		降低交通事故发生	10	衡量交通设施改善对安全出行的保障效果。	评价要点： 项目建成后，有效降低路段交通事故发生情况。	项目建成后，有效降低路段交通事故发生情况，得满分，否则按实际情况酌情扣分。	10	
	满意度 (10分)	工作人员满意度	4	主要通过问卷调查设置相关问题，对相关工作人员进行调查计算。	评价要点： 主要通过问卷调查设置相关问题，对相关工作人员进行调查计算。	根据调查问题综合满意度计算最终满意度进行打分： ①最终满意度≥90%，得4分； ②90%≥最终满意度≥80%，得3分； ③80%≥最终满意度≥70%，得2分； ④70%≥最终满意度≥60%，得1分； ⑤最终满意度＜60%，得0分。	4	
		社会公众满意度	6	主要通过问卷调查设置相关问题，对社会公众进行调查计算。	评价要点： 主要通过问卷调查设置相关问题，对社会公众进行调查计算。	根据调查问题综合满意度计算最终满意度进行打分： ①最终满意度≥90%，得6分； ②90%≥最终满意度≥80%，得5分； ③80%≥最终满意度≥70%，得4分； ④70%≥最终满意度≥60%，得3分； ⑤最终满意度＜60%，得0分。	6	
		合计	100					88.50

附件 3

嵩明县住房和城乡建设局嵩明学海路建设资金绩效评价

调查问卷

1. 您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 工作人员	24	 22.86%
B. 社会群众(跳转至 12 题)	81	 77.14%
本题有效填写人次	105	

2. 您所在岗位参与学海路建设项目的环节是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 项目规划设计（路线优化、排水/管网方案论证）	8	 33.33%
B. 施工组织与管控（进度推进、质量监督、安全管理）	10	 41.67%
C. 交通协调与民生保障（施工期间交通导行、群众沟通）	1	 4.17%
D. 竣工验收与后期运维（质量复核、路面养护、问题整改）	2	 8.33%
E. 财务相关支出	3	 12.5%
本题有效填写人次	24	

3. 2024 年学海路建设核心任务（路基施工、路面铺设、排水配套、交通标识安装）完成率约为？ [单选题]

选项	小计	比例
A. ≥95%（全部达标，部分超预期）	23	95.83%
B. 80%-94%（大部分达标，少数细节待完善）	1	4.17%
C. 60%-79%（半数达标，部分任务未推进）	0	0%
D. <60%（多数未达标，影响道路通行）	0	0%
本题有效填写人次	24	

4. 项目施工进度与计划的匹配度（且有效控制对交通通行的影响）如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全匹配（按时完工，未造成严重拥堵）	21	87.5%
B. 基本匹配（偶有滞后，3天内追赶，轻微拥堵）	3	12.5%
C. 一般匹配（多次滞后，7天内追赶，明显拥堵）	0	0%
D. 不匹配（长期滞后，超7天未追赶，严重拥堵）	0	0%
本题有效填写人次	24	

5. 项目建设质量达标率（路基压实度、路面平整度、排水通畅性、标识规范性等）如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 100%达标（一次验收通过，无质量问题）	22	91.67%
B. 90%-99%达标（少量整改后达标，无核心问题）	2	8.33%
C. 80%-89%达标（多次整改后达标，有局部质量瑕疵）	0	0%
D. <80%达标（整改后仍不达标，有严重质量问题）	0	0%
本题有效填写人次	24	

6. 您参与道路建设标准、施工安全、交通协调、运维养护等培训的频次是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 每季度 1 次及以上	20	83.33%
B. 每半年 1 次	1	4.17%
C. 每年 1 次	3	12.5%
D. 全年未参与	0	0%
本题有效填写人次	24	

7. 项目管理措施（如施工监管、交通导行、质量抽检）对道路功能落地的保障效果如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 显著保障（通行功能完全落地，满足安全便捷需求）	24	100%

B. 较好保障（核心通行功能落地，少量辅助功能待完善）	0	0%
C. 一般保障（部分核心功能未落地，影响通行体验）	0	0%
D. 保障不足（多数功能未落地，无法正常通行）	0	0%
本题有效填写人次	24	

8. 您认为学海路建设项目整体推进中最突出的难点是？（多选题）
[多选题]

选项	小计	比例
A. 地下管线复杂（水电气管网冲突协调难）	13	54.17%
B. 施工期间交通导行压力大	8	33.33%
C. 汛期/恶劣天气影响施工进度	11	45.83%
D. 跨部门（如交警、城管）协作效率低	8	33.33%
E. 后期养护机制不健全	4	16.67%
本题有效填写人次	24	

9. 项目关键信息（规划方案、施工进度、质量验收结果）内部公示的规范性？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 每月规范公示（全员可查，数据完整）	21	87.5%
B. 季度公示（关键数据清晰）	3	12.5%

C. 仅验收后公示（数据简略）	0	0%
D. 未公示	0	0%
本题有效填写人次	24	

10. 结合工作实际，您对优化学海路建设项目整体管理有哪些具体建议？
[填空题]

序号	答案文本
1	交通与行人的和谐共处。
2	加强管理
3	加强整体管理
4	加强后期维护
5	资金给予倾斜保障，确保保护质量。

11. 您对学海路建设项目整体实施绩效（进度、质量、通行适配）的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	24	100%
B. 满意	0	0%
C. 一般	0	0%
D. 不满意	0	0%
E. 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	24	

12. 您对学海路建设项目内容（如道路拓宽、排水改造、人行道铺设、交通标识更新）的知晓程度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常了解（清楚所有建设内容与预期效果）	42	 51.85%
B. 比较了解（知道主要建设内容）	26	 32.1%
C. 不太了解（仅知道有道路施工）	12	 14.81%
D. 完全不了解	1	 1.23%
本题有效填写人次	81	

13. 您通过何种渠道了解学海路建设项目相关信息？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 住建局公告/政府官网	57	 70.37%
B. 施工现场公示/社区通知	22	 27.16%
C. 交通广播/新闻报道	1	 1.23%
D. 从未了解过	1	 1.23%
本题有效填写人次	81	

14. 您认为学海路建设进度与预期的匹配度如何（结合对您出行的影响）？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常匹配（进度快，早于预期通车，影响小）	56	 69.14%
B. 比较匹配（进度正常，按预期通车，影响可控）	24	 29.63%
C. 不太匹配（进度缓慢，晚于预期通车，影响较大）	1	 1.23%

D. 完全不匹配（进度停滞，未通车，影响严重）	0	0%
本题有效填写人次	81	

15. 您对学海路已建成部分（路面平整度、人行道舒适度、排水效果、交通标识）的整体满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意（路面平整、通行安全、排水通畅）	68	83.95%
B. 满意（基本满足出行需求，无明显问题）	12	14.81%
C. 基本满意（部分区域坑洼/排水不畅，影响较小）	1	1.23%
D. 不满意（路面破损/拥堵严重/排水失效）	0	0%
本题有效填写人次	81	

16. 您认为学海路建设对周边出行环境的改善效果如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 显著改善（通行效率提升，拥堵明显减少）	75	92.59%
B. 有所改善（通行有提升，仍有少量拥堵）	6	7.41%
C. 基本无改善（通行变化小，未解决拥堵问题）	0	0%
D. 反而变差（施工遗留问题多，通行更困难）	0	0%

本题有效填写人次	81	
----------	----	--

17. 您反馈的学海路建设/使用问题（如路面坑洼、标识缺失、排水堵塞）是否得到解决？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 及时解决（3天内处理到位）	54	66.67%
B. 较及时解决（4-7天内处理）	10	12.35%
C. 延迟解决（7天以上处理，效果一般）	1	1.23%
D. 未解决（反馈后无回应）	0	0%
E. 未反应过问题	16	19.75%
本题有效填写人次	81	

18. 您认为学海路建设项目整体存在的主要问题是？（多选题） [多选题]

选项	小计	比例
A. 路面质量差（坑洼、裂缝多）	12	14.81%
B. 施工绕行不便（无清晰导行标识）	14	17.28%
C. 排水不畅（雨天积水严重）	7	8.64%
D. 交通标识缺失/不清晰	8	9.88%
E. 不清楚具体问题	54	66.67%
本题有效填写人次	81	

19. 您对学海路建设项目信息透明度（规划、进度、验收结果公示）的感知？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常透明（可随时查询详细信息）	51	 62.96%
B. 比较透明（能了解关键信息）	24	 29.63%
C. 不太透明（仅偶尔了解少量信息）	6	 7.41%
D. 完全不透明（无任何信息）	0	 0%
本题有效填写人次	81	

20. 为让学海路更好满足群众出行需求，您有哪些建议？ [填空题]

序号	答案文本
1	道路交叉口标识不清楚
2	接送孩子车辆容易堵车
3	动物垃圾较多
4	改善周边环境
5	与时俱进，继往开来
6	环境治理
7	周边建停车场
8	继续保持此良好风景
9	车辆违停问题
10	禁止青少年飚车，晚上！
11	加上道路维护
12	继续保持
13	建设项目完工以后得到更好的为护
14	希望进一步提升

21. 您对学海路建设项目整体实施成效（出行改善、使用体验）的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	68	 83.95%
B. 满意	11	 13.58%
C. 一般	2	 2.47%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	81	

附件4

抽样点发现问题汇总表

项目名称：嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金绩效评价

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (元)	备注
1	嵩明县住房和城乡建设局	绩效目标	绩效目标合理性	项目绩效目标仅概括性设置为“学海路三期建设完工”，过于笼统，不能全面反映项目的产出及效益，不利于后期考核。		
			绩效指标明确性	绩效指标设置不完整，仅涵盖数量指标、社会效益及满意度指标，且指标过于抽象，缺乏具体定义与执行标准，无法有效指导绩效跟踪与评估。		
		产出质量	项目验收合格率	截至评价日，项目未完成验收。		

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路建设资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人及电话	何平 13187808393
县级预算部门（单位）	嵩明县住房和城乡建设局	联系人及电话	龚明丰 15987147722
县级预算部门（单位）意见			
县级预算部门（单位）签章确认	县级预算部门（单位）（签章）： 负责人签字：_____ 年 月 日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

绩效评价报告意见反馈采纳情况表(部门)

填表时间： 年 月 日

[illegible]

附件 7

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明县住房和城乡建设局 2024 年嵩明学海路建设资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人 及电话	何平 13187808393
县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	联系人 及电话	喻梦圆 67921403
科室意见			
科室签章确认	科室（签章）： 负责人签字： 年 月 日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

《嵩明县住房和城乡建设局2024年嵩明学海路建设资金绩效评价报告》（征求意见稿）

[illegible]



照 执 业 营

统一社会价值代码

91530111MADCWMT35X



和“国家企业信用”
仿照公示系统，
了更多登记、
备案、许可、
管信息。

(本)

图本编号: 1-1

云南散元管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李建兵

经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务咨询；税务服务；³⁰财政资金管理；资产评估绩效评价服务；工程造价咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；政策法规课题研究；社会稳定风险评估；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2024年03月06日

云南省昆明市官渡区矣六街道办事处矣六社区居委会星耀路315号永水清华G1栋4单元1001



登記機關

2024

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日至6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报,并公示。当年设立登记的,自下一年起报送并公示。逾期未申报的,将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

