



嵩明县农业农村局 2024 年 10+25 乡村振兴 示范工程资金绩效评价报告



云南啟元管理咨询有限公司

Yunnan Qiyuan Management Consulting Co., Ltd.



嵩明县农业农村局 2024 年 10+25 乡村振兴 示范工程资金绩效评价报告

委托单位名称：嵩明县财政局

评价机构名称：云南啟元管理咨询有限公司

报告编号：云啟咨字〔2025〕第193号

项目评价起止时间：2025年10月16日至2025年12月20日

评价报告出具时间：2025年12月25日

评价分值：88.54 评价等级：良



概要表

金额单位：万元

项目名称	2024年10+25乡村振兴示范工程资金		开展评价年度	2025年		
评价类型	项目支出绩效评价		县财政局部门（单位）预算管理科	预算科		
县级预算部门（单位）	嵩明县农业农村局		联系人及联系方式	邓茜民 13408868982		
评价机构	云南啟元管理咨询有限公司		项目负责人及联系方式	何平 13187808393		
自评方式	未自评	自评分值		自评等级		
评价方式	政府采购第三方机构	评价分值	88.54	评价等级	良	
子项目数	2	抽查子项目数	2	占比（%）	100.00%	
项目类数	2	抽查类数	2	占比（%）	100.00%	
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州（市）资金	县（市、区）资金	其他资金
	977.00				977.00	-
	抽查资金	977.00		抽查资金占比（%）	100.00%	
抽查区域	嵩阳街道、杨桥街道					
有效问卷数	回收有效问卷78份，其中单位工作人员25份，社会公众53份		满意度得分	工作人员满意度为94%，社会公众满意度为94.34%		

目录

摘要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算批复及资金使用情况	2
(三) 实施内容	5
(四) 绩效目标设立情况	17
(五) 组织管理情况	19
二、绩效评价工作开展情况	22
(一) 绩效评价目的、对象和范围	22
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价 抽样	22
(三) 绩效评价工作过程	26
三、绩效评价结论	28
(一) 绩效评价综合结论	28
(二) 绩效目标实现情况	29
四、绩效评价情况分析	31
(一) 决策情况分析	31
(二) 过程情况分析	35
(三) 产出情况分析	36
(四) 效益情况分析	39
五、存在的问题及原因分析	44
(一) 流程管控存在漏洞，资金支付不及时	44
(二) 绩效指标体系不完整，考核维度存在短板	45
六、建议	46
(一) 强化过程管控与协同，提高资金使用效益	46
(二) 完善绩效指标体系，细化量化标准	46
七、其它需说明的情况	47

摘要

一、基本情况

在乡村振兴战略向纵深推进的进程中，农村既是基层治理的“最后一公里”，更是服务群众的“神经末梢”，其人居环境品质、基础设施完备度与产业发展活力，直接关乎村民的幸福感和获得感。嵩明县紧扣群众“急难愁盼”问题，以深入学习推广浙江“千万工程”经验为核心抓手，针对县域农村普遍存在的基础设施薄弱、人居环境“脏乱差”、产业带动能力不足等突出短板，启动“10+25”乡村振兴示范工程三年攻坚行动。该项目深入贯彻习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示精神，严格落实国家、省、市关于全面推进乡村振兴、改善农村人居环境的决策部署，精准契合“宜居宜业和美乡村建设”总体要求，被纳入《2024年嵩明县政府工作报告》重点任务。项目坚持“示范引领、分类推进”原则，覆盖全县5个镇（街道）35个村（社区），其中包含10个乡村振兴示范村与25个重点整治提升村，通过“县—镇—村”三级资金投入与群众投工投劳相结合的模式强化保障。建设工作聚焦四大核心方向：一是人居环境整治提升，涵盖道路硬化、污水管网改造、绿化美化等基础工程；二是公共服务设施建设，打造文化长廊、休闲凉亭、路灯监控等便民场景；三是产业配套培育，布局智慧种植基地、农产品分拣中心等增收载体；四是治理机制创新，推行党建引领、积分制管理

等有效举措。项目的落地实施，不仅显著改善了农村人居环境与群众生活便利度，更带动了村集体经济稳步增长和村民就近就业增收，同步构建起共建共治共享的乡村治理新格局，成功打造出可复制、可推广的乡村振兴样板，为嵩明县乡村全面可持续发展筑牢了坚实基础。

2024 年安排项目资金 977 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金支出 0 万元，执行率 0%。

二、绩效评价结论

经评价，2024 年“10+25”乡村振兴示范工程资金绩效评价得分 88.54 分，评价等级为“良”。项目立项依据充分、程序规范，资金分配科学合理且使用合规，圆满完成 10 个示范村打造与 25 个整治提升村建设任务，工程验收合格率 100%，在改善农村人居环境、提升群众生活便利度、带动就业增收及形成可复制推广模式等方面成效突出，工作人员与社会公众满意度均达 94%以上，精准契合乡村振兴战略与“宜居宜业和美乡村建设”要求，但仍存在 2024 年预算执行率为 0%、资金支付与建设及考核进度严重脱节（影响资金使用效益与群众参与积极性）、绩效指标体系不完整（缺少质量、时效、成本等关键维度，考核导向不够清晰）的问题，后续需通过优化流程联动、完善指标体系等举措，进一步提升项目管理精细化水平与绩效管控效能。

三、存在的主要问题

（一）流程管控存在漏洞，资金支付不及时

项目建设任务、成效互评、绩效考核均已按 2024 年既定计划全面完成，但奖补资金兑付未同步跟进，未落实“任务完成后及时兑付资金”的基本要求，不仅造成财政资金闲置、使用效益大打折扣，还直接降低了群众投工投劳参与乡村建设的热情，不利于后续共建共治共享机制的持续推进；核心原因在于项目绩效考核、奖补资金分配方案制定与财政资金拨付三大关键环节缺乏常态化高效联动机制，各环节各自推进、缺乏协同，2024 年 11 月已完成建设成效互评并形成奖补资金分配表，却未及时衔接启动财政资金拨付申请流程，且前期规划仅聚焦项目建设与考核环节的时限把控，未充分调研财政资金拨付的实际流程周期，对绩效考核完成后需经历的资料审核、层级审批、国库支付等全流程时间跨度预估偏差较大，未预留充足缓冲时间，同时未明确资金兑付各环节的责任主体、对接人员及完成时限，绩效考核结束后缺乏专门力量跟进资金拨付事宜，出现“建设有人管、考核有人抓、兑付无人盯”的脱节现象，最终导致资金无法在 2024 年度内完成兑付。

（二）绩效指标体系不完整，考核维度存在短板

当前绩效指标仅涵盖数量指标、社会效益指标及满意度指标，缺少质量指标、时效指标、成本指标等关键维度，无法全面、精准衡量项目实施质量、进度管控及资金使用效率；核心原因在于指标设计缺乏系统性思维，前期制定绩效目标时侧重关注“是否完成建设任务”和“群众是否满意”，对项目实施的核心管控维

度考虑不周全，未充分结合绩效评价的规范要求，导致指标体系存在先天短板，且考核导向不清晰，未明确质量管控、时效推进、成本优化的核心目标，未将工程验收质量、资金支付时效、单位造价控制等关键内容纳入考核，难以通过指标引导项目规范高效实施，也不利于后续精准跟踪、评估项目成效，同时缺乏行业指标参考，未充分借鉴乡村振兴类项目绩效评价的成熟指标体系，对质量、时效、成本等指标的设置标准、量化方式研究不足，导致指标补充无明确依据。

四、建议

（一）强化过程管控与协同，提高资金使用效益

建立“考核－分配－拨付”联动闭环机制，后续项目需同步制定建设、考核、资金兑付三张时间表，实现“考核完成即启动拨付申请”；同时提前梳理资金拨付所需材料清单并在绩效考核阶段同步准备，避免流程卡顿；此外，项目规划阶段需邀请财政局提前介入，精准测算资金拨付全流程周期，在项目实施方案中预留充足缓冲时间，将资金兑付时限纳入项目整体进度计划，杜绝因时间预估偏差导致的跨年度支付问题。

（二）完善绩效指标体系，细化量化标准

参照《乡村振兴项目绩效评价规范》及先进地区经验补全核心考核维度，新增质量指标（如工程验收合格率 $\geq 98\%$ 、设施管护达标率 $\geq 95\%$ ）、时效指标（如资金支付及时率 $\geq 98\%$ 、任务完成按时率 100% ）、成本指标（如单位工程量造价控制在标准区间、

资金节约率 $\geq 3\%$ ），构建全维度指标框架；同时明确各指标核算口径，质量指标以《乡村道路工程技术规范》等为依据，时效指标以“考核完成后 20 个工作日”为节点，成本指标参照嵩明县工程建设造价标准，确保指标可量化、可考核；并将工程验收质量、资金支付时效、单位造价控制等与后续奖补资金挂钩，对未达标村（社区）扣减相应奖补，同时将指标完成情况纳入相关部门、镇（街道）年度绩效考核，压实工作责任；此外建立动态更新机制，每年度收集最新政策要求及行业先进指标体系，邀请专家参与论证，对绩效指标进行优化调整，确保指标贴合项目实际、符合评价规范。

嵩明县农业农村局 2024 年“10+25”乡村振兴示范工程资金绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）和《嵩明县财政局关于开展2025年财政重点绩效评价及召开相关工作会议的通知》的要求，云南啟元管理咨询有限公司接受嵩明县财政局（以下简称“县财政局”）委托，于2025年10月至12月对嵩明县农业农村局（以下简称“县农业农村局”）2024年“10+25”乡村振兴示范工程资金开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

在乡村振兴战略向纵深推进的进程中，农村既是基层治理的“最后一公里”，更是服务群众的“神经末梢”，其人居环境品质、基础设施完备度与产业发展活力，直接关乎村民的幸福感和获得感。嵩明县紧扣群众“急难愁盼”问题，以深入学习推广浙江“千万工程”经验为核心抓手，针对县域农村普遍存在的基础设施薄弱、人居环境“脏乱差”、产业带动能力不足等突出短板，

启动“10+25”乡村振兴示范工程三年攻坚行动。该项目深入贯彻习近平总书记关于总结推广浙江“千万工程”经验的重要指示精神，严格落实国家、省、市关于全面推进乡村振兴、改善农村人居环境的决策部署，精准契合“宜居宜业和美乡村建设”总体要求，被纳入《2024年嵩明县政府工作报告》重点任务。项目坚持“示范引领、分类推进”原则，覆盖全县5个镇（街道）35个村（社区），其中包含10个乡村振兴示范村与25个重点整治提升村，通过“县—镇—村”三级资金投入与群众投工投劳相结合的模式强化保障。建设工作聚焦四大核心方向：一是人居环境整治提升，涵盖道路硬化、污水管网改造、绿化美化等基础工程；二是公共服务设施建设，打造文化长廊、休闲凉亭、路灯监控等便民场景；三是产业配套培育，布局智慧种植基地、农产品分拣中心等增收载体；四是治理机制创新，推行党建引领、积分制管理等有效举措。项目的落地实施，不仅显著改善了农村人居环境与群众生活便利度，更带动了村集体经济稳步增长和村民就近就业增收，同步构建起共建共治共享的乡村治理新格局，成功打造出可复制、可推广的乡村振兴样板，为嵩明县乡村全面可持续发展筑牢了坚实基础。

（二）预算批复及资金使用情况

1. 预算批复情况

2024年安排项目资金977万元，2025年安排资金1,000万元。

2. 资金使用情况

2024 年资金支出 0 万元，执行率 0%；截至 2025 年 9 月 30 日，2025 年资金支出 977 万元，执行率 97.70%。资金兑付明细详见下表 1：

表 1：资金兑付明细表

序号	镇（街道）	村（居委会）	村庄	实际总投资 奖补资金 （万元）	县、镇（街 道）、村评价奖 补资金（万元）	奖补资 金（万 元）
1	嵩阳街道	山脚社区	小普沙村	42	11	53
2	杨桥街道	龙街社区	河北所	42	11	53
3	牛栏江镇	罗帮村委会	田坝村	42	11	53
4	小街镇	李官村委会	毕福村	42	8	50
5	杨桥街道	杨桥社区	苏家村	42	8	50
6	牛栏江镇	下马坊村委会	蔡家村	42	8	50
7	嵩阳街道	龙院社区	马家松园村	42	8	50
8	杨林镇	新村社区	矣先坡村	42	5	47
9	小街镇	五条沟村委会	阿革勺村	42	5	47
10	杨林镇	马坊社区	马坊上村	42	5	47
11	小街镇	福海村委会	下坝上村	17	4	21
12	杨林镇	落水洞	大泥塘	17	4	21
13	嵩阳街道	大庄社区	大庄	17	4	21
14	牛栏江镇	花窝	石头山	17	3	20
15	杨桥街道	黑营盘社区	大四子居民小组	17	3	20

序号	镇（街道）	村（居委会）	村庄	实际总投资 奖补资金 （万元）	县、镇（街 道）、村评价奖 补资金（万元）	奖补资 金（万 元）
16	小街镇	甸丰村委会	登子村	17	3	20
17	杨桥街道	龙街社区	上龙旧	17	3	20
18	牛栏江镇	腰站村委会	官庄村	17	3	20
19	杨林镇	张官营村委会	李官营村	17	3	20
20	小街镇	墩白村委会	汉人村	17	3	20
21	嵩阳街道	新春邑社区	马场村	17	3	20
22	嵩阳街道	木作社区	上木作小组	17	3	20
23	杨桥街道	大坡社区	刘家湾小组	17	3	20
24	杨林镇	核桃村委会	草子坡村小组	14	3	17
25	嵩阳街道	山脚社区	大山脚居民小 组	17	3	20
26	杨林镇	老余屯村委会	甸头小组	17	3	20
27	嵩阳街道	寺脚社区	龙福村	17	3	20
28	杨桥街道	杨桥社区	毕家村	17	3	20
29	小街镇	矣得谷村委会	大矣得谷村	17	3	20
30	牛栏江镇	大箐村委会	大箐村	17	3	20
31	牛栏江镇	小新街村委会	黑龙潭村	17	3	20
32	杨林镇	东山村委会	大东山	17	3	20
33	牛栏江镇	荒田村委会	马鞍山小组	13	0	13
34	杨桥街道	太平龙社区	波化龙小组	5	0	5

序号	镇（街道）	村（居委会）	村庄	实际总投资 奖补资金 （万元）	县、镇（街 道）、村评价奖 补资金（万元）	奖补资 金（万 元）
35	小街镇	牛足村委会	牛足村	17	2	19
合 计				826	151	977

（三）实施内容

1. 实施计划

深入学习推广浙江“千万工程”经验，启动“10+25”村庄建设三年攻坚行动，2024年作为攻坚起步年，完成10个乡村振兴示范村打造与25个村重点整治提升，通过“示范引领、分类推进”模式，推动农村从“干净整洁”向“宜居宜业和美”转型，构建“县—镇—村”三级联动、群众广泛参与的建设格局。

（1）覆盖范围

项目覆盖全县5个镇（街道）35个村（社区），其中：

①10个示范村

嵩阳街道：山脚社区小普沙村、龙院社区马家松园村。

杨桥街道：龙街社区河北所、杨桥社区苏家村。

小街镇：五条沟村委会阿革勺村、李官村委会毕福村。

杨林镇：新村社区矣先坡、马坊社区马坊上村。

牛栏江镇：下马坊村委会蔡家村、罗帮村委会田坝村。

②25个整治提升村

嵩阳街道：寺脚社区龙福村、新春邑社马场村、木作社区上木作村、大庄社区大庄村、山脚社区大山脚村。

小街镇：矣得谷村民委员会大矣得谷村、牛足村委会牛足村、甸丰村委会登子村、福海村委会下坝上村、墩白村委会汉人村。

牛栏江镇：花窝村委会石头山、小新街村委会黑龙潭、腰站村委会官庄、荒田村委会马鞍山、大箐村委会大箐。

杨林镇：核桃核村委会草子坡、落水洞村委会大泥塘、老余屯村委会甸头村、张官营村委会李官营、东山村委会大东山。

杨桥街道：大坡社区刘家湾居民小组、黑营盘社区大四子居民小组、龙街社区上龙旧居民小组、太平龙社区波化龙居民小组、杨桥社区毕家第十二居民小组。

（2）建设内容计划

基础设施完善：推进道路硬化、污水管网改造、垃圾处理设施建设（新增或改造垃圾房、焚烧池等）、沟渠清淤与挡墙支砌，解决农村“出行难、排水难、环境差”问题；

人居环境美化：开展“五堆”清理、绿化补植、墙体美化、景观节点打造（口袋公园、竹园景观、花台围栏等），提升村庄整体风貌；

公共服务提升：建设文化长廊、休闲凉亭、老年活动场所、健身设施，安装太阳能路灯与监控设备，完善村级公共服务载体；

治理机制建设：推行党建引领、网格化管理，鼓励群众投工投劳参与建设与日常管护，将环境卫生要求纳入村规民约。

2. 实施进度

（1）覆盖范围

覆盖全县 5 个镇（街道）35 个村（社区），完成 10 个乡村振兴示范村打造与 25 个村重点整治提升工作。

（2）建设任务完成情况

①基础设施建设

道路硬化：累计硬化村内道路、入户道路及断头路超 1.5 万平方米，其中阿革勺村硬化入户及主要通行道路 7807.6 m²，寺脚社区硬化 21 条未硬化道路（全长 834 米），有效打通群众出行“最后一公里”；

管网改造：完成污水管网改造超 1500 米，涵盖河北所村雨污分流管网、大四子居民小组污水管网等，同步推进饮水管网维修管护，解决农村污水乱排、饮水安全隐患问题；

环境整治：清理“五堆”、各类垃圾物超 40 吨，清淤沟渠累计超 5000 米，拆除违建、破烂烤房等 1500 余平方米，新建或改造垃圾房、焚烧池 20 余处，农村“脏乱差”现象彻底改观。

②人居环境与公共服务

绿化美化：栽种各类绿化苗木、花卉超 10 万株，建设花台、花坛 120 余个，打造口袋公园、竹园景观、祈福小广场等景观节点 30 余处，河北所村、下坝上村等形成特色绿化风貌；

公共设施：新建文化长廊 3 座、休闲凉亭 20 余座，安装太阳能路灯 150 余盏、监控设备 30 余套，建成老年活动场所、健身场地 8 处，村级公共活动空间功能大幅完善；

风貌改造：完成墙体粉刷、彩绘超 5000 平方米，支砌挡墙、

花台围栏超 3000 米，改造老旧凉亭、水塘等 15 处，村庄整体风貌更具乡土特色与美感。

③群众参与度与治理效能

参与共建：35 个村（社区）累计发动群众投工投劳折合资金 106.061 万元，其中登子村发动 32 人参与清淤，老余屯村群众投工投劳折合资金 10 万元，形成“共建共治共享”的良好氛围；

机制完善：10 个示范村率先推行积分制、党员示范路等治理模式，将环境卫生管护纳入村规民约，建立专职保洁队伍 35 支，实现村庄日常管护常态化、规范化。

（3）具体建设情况及投入情况

表 2：高明县 2024 年“10+25”乡村振兴示范项目建设及投入情况统计表

单位：万元

序号	镇（街道）	村（居委会）	村庄	建设内容	资金投入	村（居）民参与度（投工投劳折合资金）	资金合计（资金投入+投工投劳折合资金）	备注
1	嵩阳街道	山脚社区	小普沙村	1.农村人居环境提升其他项目实施改造(公共厕所改造、垃圾房新增及改造、排污水管改造、打造老年活动中心、新增乡村特色围墙打造、新增绿化改造提升、新增儿童游乐设施项目)含监理费。2.道路铺设(含监理、造价费)。	128.00	-	128.00	
2		龙院社区	马家松园村	1.公益园旁排水沟盖板建设。2.拐枣树位置景观墙建设。3.竹园景观建设。4.张锦富路段生活污水管微改造。5.绕村道路修复。6.绿植补种。7、龙院村至马家松园路灯建设。8、马家松园村口左边岔道的硬化(在建)。9、竹园景观步道建设、相关附属设施建设、路灯、小景观等的建设(在建)。10、马家松园文化宣传阵地建设。11、垃圾焚烧池及沟挡墙建设。	52.00	4.00	56.00	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度 (投工投劳折合资金)	资金合计 (资金投入+投工投劳折合资金)	备注
3		寺脚社区	龙福村	1.污水管网、饮水管网改造;2.清除“五堆”、对村内沟渠清淤除障;3.打通“最后一米”对村内未硬化的21条道路硬化提升(全长834米);4.对入村道路两侧美化、亮化。	109.00	-	109.00	
4		新春邑社区	马场村	1、建成文化长廊1座、六角凉亭1座;2、动员农户让出宅基地扩宽进村道路1条;3、完成群众出行“最后一米”道路硬化14条;4、村内沟渠淤泥清理、村内环境卫生整治、公厕、自来水管管护维修。	41.08	-	41.08	
5		木作社区	上木作小组	1、对进村道路绿化,种植绿化树;2、改造村内老旧凉亭;3、清理村内五堆,硬化道路,增设绿化,防止复堆;4、硬化木作小学旁道路,铺设沟盖板,增加停车位;5、对村口水塘提升改造,支砌挡墙,并对池塘周围进行绿化、美化、亮化。	47.48	-	47.48	
6		大庄社区	大庄	1.村内空地清理;2.道路扩宽硬化;3.围墙、花台、围栏建设;4.环境卫生整治;5.破损路面修复;6.增加村内太阳能路灯。	26.30	-	26.30	
7		山脚社区	大山脚居民小组	1.农户最后一米道路硬化;2.农户最后一米道路清理;3.公厕及凉亭建设;4.农户最后一米道路硬化清理务工。	22.26	-	22.26	
1	杨桥街道	龙街社区	河北所	1、河北所小组水沟清淤;2、挖机挖树塘台班费;3、吊车移栽电线干台班费;4、河北所公益园改造工程;5、果马河栽香樟,雪松树苗款;6、麻梨树片区雨污分流管网铺设工程;7、安装果马河河边围栏费;8、购买台视机安装在长廊3台;9、绿美乡村打造工程;10、口袋公园、观景台建设工程;11、河北	67.89	-	67.89	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度(投工投劳折合资金)	资金合计(资金投入+投工投劳折合资金)	备注
				所居县小组停车场挡墙支砌.功德碑建设.排水沟硬化;12、绿化建设;13、河北所居民小组文化巷打造建设工程;14、河北所居民小组凉亭建设.彩钢瓦安装.水车安装.围栏喷漆。				
2		杨桥社区	苏家村	1. 自来水管 25 管 104 米; 2. 自来水管 50 管 331 米; 3. 水表 26 套; 4. 管道改造: 120 米; 5. 支砌花台 29 m²; 6. 墙面喷漆: 1600 m²; 7. 破损围墙砌筑粉刷: 861.34 m²; 8. 青瓦 140.1 米; 9. 树脂瓦 30 米; 10. 花台围边。11. 凉亭。12. 凉亭地砖。13. 围栏 32.18 米; 13. 树桩月季: 120 颗; 14. 迎春柳: 1500 颗; 15. 欧州英蕊: 50 颗; 16. 金叶女真: 18000 颗; 17. 机械费(含拆除旧凉亭.材料及搬运); 18. 沥青路面: 2000 m²; 19. 窨井盖板: 9 个; 20. 党建宣传墙: 9 个; 21. 小广场投光灯: 1 套; 22. 育才路(围栏)340 米; 23. 花盆: 60 个; 24. 小花园改造; 25. 花箱: 30 个; 26. 墙体铁艺展示; 27. 人工: 318 个。	53.98	-	54.00	
3		龙街社区	上龙旧	1、凉亭.村标.墙体画建设; 2、支砌花台、绿化种植路面修复等; 3、废旧房屋彩钢瓦遮盖; 4、修理村庄树枝、党员示范路修枝打叉费; 5、垃圾池浇筑支砌; 6、党员活动室屋面防水,室内修补双灰粉; 7、挖机台班(公益园对面废土场清理); 8、支砌党员示范路上花台支砌; 9、购买花苗; 10、浇村庄绿化水使用水龙头开口费; 11、党员示范路涵管和围栏安装; 12、清运公益对面废土场大车运输费; 13、置换农户房屋、场院建设凉亭置换费。	29.98	-	30.00	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度(投工投劳折合资金)	资金合计(资金投入+投工投劳折合资金)	备注
4	杨林镇	大坡社区	刘家湾小组	已建：艺术墙 300 余米；污水管网 550 余米；花坛 13 个，累计 150 米；栽种苗木 600 余株；新建凉亭旁洗手台一个；砖砌挡土 50 余米；新建村牌、村标 4 个，共计 30 平方。 在建：新建污水管网 200 余米，墙体打造 120 余米，党员活动室场地平整，工程预计 12 月底完工	14.0193 (4.5)	-	18.52	
5		太平龙社区	波化龙小组	已建：1. 公益园打场硬化；2. 新挖排水沟和整改村内排污沟；3. 村内墙体绘画、村庄宣传牌坊安装；4. 村内新增菊花盆栽 230 盆，大月季花 12 棵；5. 公共设施篮球场安装。 在建：建设公益园内凉亭，大约 11 月 15 日完工。	3.4722 (1.9738)	-	5.45	
6		黑营盘社区	大四子居民小组	已建：1. 破损路面修复及道路硬化 380 米；2. 垃圾亭建设四只装 14 平方米； 在建：1. 道路两旁围栏支砌 500 米；2. 村庄绿化美化苗木栽种 30000 棵；3. 污水管网改造 60 米；4. 小组凉亭建设及景观打造 70 平方米；5. 垃圾桶采购，清淤排污 1000 余米，预计 11 月底完工。	9.358 (14.6)	-	24.00	
7		杨桥社区	毕家村	一、排水沟 235 米(备注：含钢筋、人工、混凝土、辅材)；二、路面硬化 548 m²；三、砖砌体：13702 片、沟渠盖板；四、排污管安装；。五、零星公共基础设施建设；六、花台贴砖；七、墙体美化；八、凉亭建盖，1、凉亭建盖、2、凉亭下硬化面积：74 m²、3、打井、	35.01	-	35.01	
1	杨林镇	新村社区	矣先坡村	1. 建设工程平场，清除村中杂草、垃圾、小广告及种植树木，对地上附着物有偿腾退，电杆迁改，安装监控电源线，清理五堆，安装宣传栏及金属制品护栏，种植地被竹，监控安装，安装健身器材，种植五色梅；2. 公厕建设，道路硬化，新建群众休闲凉亭，村中园林绿化，安装太阳能路灯；3. 新增附加工程	61.05	1.78	62.83	

序号	镇 (街道)	村 (居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居) 民参与度 (投工投劳 折合资金)	资金合计 (资金投入+投工 投劳折合 资金)	备注
				(新建文化墙, 赶沟底, 小广场处新建沟渠等)				
2		老余屯村委会	甸头小组	1. 清理“五堆”, 共计清运各类垃圾物 10 余吨; 2. 治理村民生活污水排放沟渠 2000 余米; 3. 改造村内道路沿线花台 200 余平方米; 4. 新建村民休闲凉亭 3 座; 5. 新建公厕一座及治理周边环境。	50.00	10.00	60.00	
3		核桃村委会	草子坡村小组	1、对村内道路环境开展日常保洁工作; 2、对进村主要道路交易市场至村内道路两旁加装免烧砖填土种植木春菊 8300 余株; 3、交易市场门前沟渠清理淤泥; 4、两处乱倒垃圾点整治; 5、村内小广告清理、主要道路两旁杂草清理; 6、加装路灯; 7、五堆清理; 8、对破损挡墙(李才、陆华、陆有)填加勾缝。9、党员活动室改造。	12.00	2.21	14.21	
4		东山村委会	大东山	1、对村内主要沟渠进行提升治理 2、对沿主要沟渠农户直排污水以建设污水管道方式集中治理 3、对村内主干道进行常态化五堆治理。	55.00	5.00	60.00	一事一议补助 42 万, 实际折算为 18 万元
5		马坊社区	马坊上村	1. 新建河岸凉亭一个; 2. 对河岸补植补绿; 3. 对村内道路两平方米; 4. 进行墙体粉刷; 5 侧建设绿化小品 3 个, 共计 350、墙体彩绘 150 平方米, 悬挂兰茂装饰木牌 50 余个; 6. 村内改扩建; 7. 小广场提升。	72.49	1.50	74.00	现场再核实

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度 (投工投劳折合资金)	资金合计 (资金投入+投工投劳折合资金)	备注
6		张官营村委会	李官营村	1、打造原饮用水塘，周边环境做人行步道并铺砖，塘子清污并加固水塘 312 平方，饮水塘旁撂荒秧田开挖修复 9.8 亩。2、村内污水沟进行支彻并加建沟盖板 525 米。3、新建花台 1020 平米，种植绿化树木 18700 余株。4、村内道路两边边角地块进行硬化 520 平方。5、公益园下大场清理杂草、建筑垃圾、废土 3000 平米。6、公益园墙面翻新 1051 平方，防水处理 90 平方，水管路重排，玻璃全部更换，屋顶加装换气扇。7、村内的五堆、杂草、小广告进行清理。	26.07	13.90	39.97	
7		落水洞	大泥塘	已完成：1.完成入户道路硬化 1838 平方米；2.挡墙花砖支砌 268.5 米；3.绿化苗木 19500 株；4.墙体粉刷 352 平方米 5.村内休闲娱乐场所一处(含凉亭一座、石桌 2 个、铺砖等)；6.村内垃圾机械清理、老旧烤房拆除、柴堆、粪堆清理；计划实施太阳能路灯 5 盏，氛围营造。	32.57	2.40	34.97	
1	小街镇	李官村委会	毕福村	1.路面修复；2.老村子阴沟做沟盖板；3.增绿补绿；4.污水管网修复；5.墙体装饰；6.清理五堆；7.路面扩宽；8.桥面修复，村内沟渠清淤排障及水沟修；9.村口罗马柱，砌砖；10.提升污水管网及道路硬化	75.96		75.96	
2		五条沟村委会	阿草勺村	已建：1.清理沟渠 330 米。2.拆临拆违，集中拆除占用集体土地违建物。3.阿草勺水库坝埂环境打造。清除水库坝埂杂草 1000 余平方米，修剪树木 450 平方米。4.新修 20 年前闲置道路主干道大破庆 135 米，配套支砌水沟挡墙 394.35m³；桥面浇筑钢混结构 60.86m³，路基平整、土方换填 425 立方。5.清理道路转弯视线遮挡障碍物一整片，约 100 平方米，拆除进村道路旁遮挡视线、阻碍交通小房子 50 平方米。6.硬化入户及村内主要通行道路	97.76		97.76	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度 (投工投劳折合资金)	资金合计 (资金投入+投工投劳折合资金)	备注
				7807.6m ² , 配套预埋自来水管 1500 余米; 预埋污水管 200 余米。7. 新砌美化墙 150 米, 摆放花盆(带支架)20 个。9、拆除破烂烤房 4 间 120 平方米。 在建: 路灯 50 盏				
3		甸丰村委会	登子村	基础设施建设: 1. 购买石材圆球一批; 2. 安装宣传栏; 3. 购买花卉一批用于提升村内环境, 迎春柳及各种点缀绿色植物 20000 余株, 栽种大月季、小月季、桂花、清香木; 4. 在沟盖板上放植浇筑花盆 90 余个; 5. 安装路灯及监控; 6. 发动 32 余人, 动用挖机 1 台, 清理淤泥; 7. 道路硬化 1012 平方米。	21.33	1.57	22.90	
4		墩白村委会	汉人村	1. 村内墙面修复, 美化; 2. 美化绘画工程; 3. 道路绿植栽种美化三角; 4. 道路绿植栽种美化山桃草; 5. 村内凉亭建设; 6. 村委会围墙堆砌 32 米*2.5 米; 7. 清理村内杂草、排污、垃圾等; 8. 大理石围栏及石桌建设	32.26	1.38	33.64	
5		牛足村委会	牛足村	1. 五堆清理, 污水沟清理, 挖机清运车; 2. 钢网围栏; 3. 道路硬化(混凝土); 4. 水沟修复(石方); 5. 宣传牌(建设情况展示牌); 6. 太阳能路灯(有灯杆), 太阳能路灯(无灯杆)。	20.31	-	20.31	
6		矣得谷村委会	大矣得谷村	1. 水沟清淤, 沟帮支砌, 沟盖板通铺; 2. 道路扩宽, 挡土墙支砌, 路面维修; 3 绿化; 4. 小凉亭建造景观墙建造; 5. 小广场排水沟改造; 6. 花台改造。	39.81	0.80	38.00	
7		福海村委会	下坝上村	已建: 1. 修建健身步道 320 米; 2. 村内道路硬化 52 平方米。3. 收回下坝上村公厕隔壁被私人强占土地 186 平方米并硬化。4. 清理排污水沟 470 米。5. 支砌安放小石桌两套。6. 建设肠子河廊桥一座。7. 打造嵩明茶花第一村: (1) 华东茶花 280 株、(2) 六角大红 500 株、(3)	32.85	3.00	35.85	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度 (投工投劳折合资金)	资金合计 (资金投入+投工投劳折合资金)	备注
				川茶 200 株、(4)花盆 300 个、(5)四零花盆 300 个；8. 建设小岛三座，种池杉 500 株；9. 修建老年活动场所。10. 打通断头路两条 1457.2 平方米。11 义务保洁村庄：浇花水、清水沟、河道保洁。12. 护栏 150 米、摇钱树 15 棵。 在建：小组商铺五间				
1	牛栏江镇	下马坊村委会	蔡家村	1. 基础设施建设提升；2. 安装路灯 30 盏，15 组垃圾箱。3. 搭建 3 个休闲凉亭、2 个休闲走廊、按装 50 个休闲座椅。4. 完成道路车道线和车位线的划分。5. 新增绿化面积 2500 m ² 新增种植乔木 400 余株，灌木 30000 余株。6. “美丽庭院”评选 30 户。	79.92	5.09	85.01	
2		罗帮村委会	田坝村	1. 硬化村内入户道路 5 条；2. 村内美化(竹篱笆、花栏制作安装)；3. 村内停车位划线；4. 氧化塘小岛提升改造，安装安全防护栏，架设小铁桥一座，地板砖铺设，石桌石凳安装 2 套；5. 村内植绿补录，栽种苗木、花卉、播撒草籽等；6. 制作墙体画三幅；7. 安装木排方 2 道；8. 安装太阳能路灯 29 盏；9. 木栈道风车景观制作安装；10. 制作安装漂浮栈道 50 米；11. 制作安装铁大门一道；12. 购买使用五金建材一批；13. 挖掘机使用台班费 35 小时；14. 河道杂草打捞人工费 76 个。	61.24		61.24	
3		大箐村委会	大箐村	1. 日常保洁、垃圾清运；2. 五堆治理、杂草清理；3. 破损路面修补；4. 挡土墙花台支砌；5. 河道清淤、挡墙支砌；6. 建设小广场、小花园、小菜园；7. 老石拱桥修复加固；8. 公益园改造；9. 残垣断壁清理；10. 绿化种植；11. 景观打造；12. 建设公厕一座；13. 购置垃圾桶、垃圾棚	17.58	2.80	20.38	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度(投工投劳折合资金)	资金合计(资金投入+投工投劳折合资金)	备注
4		花窝	石头山	1.支砌鹅卵石花台 150 米; 2. 老旧墙面粉刷、墙漆 250 平方米; 3. 小水窖修缮美化 4 个; 4. 种植绿化苗木、花盆; 5. 建设石头标志牌; 6. 祈福小广场及休闲娱乐设施(围栏、修复残檐断壁、标志建筑、宣传建筑、人工清理地表土、购买安装景观耕牛、步道、自然石安装、彩灯等; 7. 凉亭及座椅; 8. 毛石挡墙 250 米	36.00	2.10	38.10	
5		荒田村委会	马鞍山小组	1、日常保洁; 2、绿化带杂草清理; 3、五堆治理; 4、垃圾堆放点改造利用 4 座; 5、人居环境提升小菜园 2 个、小花坛 1 个; 6、支砌毛石挡土墙/花坛 600 米; 7、编制竹篱笆长 900 米; 8、路损修补 2 处、路面加宽 50 米、排水沟沟底硬化 100 米; 9、绿化苗木 8 项	13.01	0.64	13.65	
6		小新街村委会	黑龙潭村	1. 村庄空地 3000 平方米的土地进行美化绿化整治(挖机、拉土、填土); 2. 支砌挡墙 260 立方(石粉、石头、水泥); 3. 安装围栏网、围栏庄 400 米(购买围栏网、围栏庄及安装); 4. 制作广告(包括乡村振兴战略造型标识牌 1 套、党建宣传栏 3 个、黑龙潭村导视立牌 1 个、乡村振兴宣传画户外墙体广告制作安装 3 块); 5. 进行墙体喷绘 800 平方米; 6. 五堆清理; 7. 路硬化 260 米; 8. 修复残垣断壁 60 米; 9. 路边支砌花坛 15 个; 10. 购买高花盆 12 个; 11. 购买木春菊 800 株、小月季 300 株、红叶石楠 400 余棵。	23.11	1.40	24.51	
7		腰站村委会	官庄村	1. 清沟 520 米, 污水沟盖板 520 米; 2. 道路堡坎支砌 15 米; 3. 卫生死角清理常态化; 4. 清淤除障工作常态化; 5. 村庄绿化美化墙体 14.6 米 2 幅; 6. 路旁花台支砌 55 个, 花架搭建; 7. 花台绿化种植 10000 余棵; 8. 乘凉休息椅子 6 个已安装使用; 9. 村内主要道路打扫日常化。	28.31	1.08	29.39	

序号	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度 (投工投劳折合资金)	资金合计 (资金投入+投工投劳折合资金)	备注
合计					1,501.60		1,607.67	

(四) 绩效目标设立情况

1. 预算批复(申报)绩效目标和绩效指标情况

(1) 批复(下达)的绩效目标

总体目标(2024年-2026年): 重点打造建设10个乡村振兴示范村, 25个重点整治村。以点上引领、以点串线、以线带面为路径, 统筹人力物力, 资金资源集中推进。

预算年度(2024年)目标: 重点打造建设10个乡村振兴示范村, 25个重点整治村。以点上引领、以点串线、以线带面为路径, 统筹人力物力, 资金资源集中推进。

(2) 批复(下达)的绩效指标

产出指标: 数量指标: “重点打造建设10个乡村振兴示范村=10个、打造25个重点整治村=25个”;

效益指标: 社会效益指标: “人居环境持续提升‘人居环境持续提升’”;

满意度指标: 服务对象满意度指标: “服务对象满意度90%以上”。

具体详见附件1-1《预算申报的绩效目标表》

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

预算批复的绩效目标基本符合项目情况，评价组与被评价单位进行有效沟通，在批复的绩效目标基础上，依照 2024 年项目计划实施内容，明确项目到 2024 年底达到的总体产出和效益，以定性和定量相结合的方式确定项目所需实现的具体目标，同时根据项目绩效目标细化分解为具体的指标。具体调整情况如下：

（1）调整后的绩效目标

为深入贯彻乡村振兴战略、落实浙江“千万工程”经验推广要求，嵩明县 2024 年“10+25”乡村振兴示范工程项目年初绩效目标锚定“示范引领、全域提升”的总体方向，以构建宜居宜业和美乡村为核心导向：在产出维度，计划完成嵩阳街道小普沙村等 10 个乡村振兴示范村打造及寺脚社区龙福村等 25 个重点整治提升村建设，实现 5 个镇（街道）35 个村（社区）项目验收合格率、推进及时率双 100%，同时按“县—镇—村”三级投入机制保障资金，重点村落实县级 50 万/个、镇街不低于 50 万/个、村级不低于 10 万/个的标准，整治村按县级 20 万/个、镇街不低于 10 万/个的额度配套；在效益维度，聚焦民生改善与发展赋能，推动农村人居环境、群众生活便利度实现显著跃升，带动农村剩余劳动力就业不少于 200 人，并形成 10 个适配不同村庄类型、可复制推广的乡村振兴实践模式；在满意度维度，以群众获得感为核心，通过精准调研实现项目单位工作人员、社会公众满意度均不低于 90%，助力县域乡村从基础整治向品质振兴转型。

（2）调整后的绩效指标

产出数量：删除原有指标，新增指标“乡村振兴示范村打造数量、重点整治提升村数量”；

产出质量：新增指标“项目验收合格率”；

产出时效：新增指标“项目推进及时率”；

产出成本：新增指标“项目投入标准”；

社会效益：删除原有指标，新增指标“农村人居环境、群众生活便利度、带动就业人数、可复制推广模式”；

满意度：删除原有指标，新增指标“工作人员满意度、社会公众满意度”。

详细内容见附件 1-2《绩效目标表》

（五）组织管理情况

1. 职能分工

为落实“示范引领、全域提升”目标，构建“县—镇—村”三级联动责任体系：

（1）县级层面：

县农业农村局：牵头统筹项目规划、资金整合、技术指导与进度调度，组织现场观摩、“红黑榜”评比，联合财政局开展资金监管与绩效评价。

县财政局：负责项目资金预算安排、拨付与审计，确保资金专款专用，联合农业农村局建立“一项目一台账”监管机制。

县级领导小组：由县委、县政府统筹，定期召开推进会，协

调跨部门资源，将项目纳入高质量发展大竞赛考核。

（2）镇（街道）层面：

成立专项工作组，党政主要负责人为第一责任人，分管领导牵头落实，负责项目落地、村（社区）任务分解、施工组织与群众动员；

每月 25 日前向县级报送进度，组织村（社区）开展“组比组、村学村”比学赶超，如杨桥街道通过现场观摩会推动 7 个村（组）建设。

（3）村（社区）层面：

村“两委”牵头制定本村建设方案，发动群众投工投劳（如大四子小组动员 280 人次），落实网格化管护（设网格长、网格员）；

示范村重点打造特色模式（如河北所村“绿美+文化”），整治村聚焦基础补短板，同步建立村规民约与长效管护机制。

（4）社会主体：

企业通过“企业+村集体”模式参与产业配套（如智慧菇房项目），群众通过投工投劳、积分制参与建设与管护。

2. 项目实施流程

项目遵循“规划—落地—管护”全流程闭环推进，2024 年核心流程如下：

（1）前期筹备

调研规划：县农业农村局联合镇（街道）调研 35 个村（社区）

需求，确定示范村/整治村名单，制定“一村一策”方案；

资金筹措：落实“县－镇－村”三级资金，整合补助资金，动员群众投工投劳。

（2）项目实施

①分阶段推进：

4-6月：启动“五堆”清理、沟渠清淤等基础整治，如阿革勺村清运垃圾10.5吨；

7-9月：推进道路硬化、管网改造等工程（如河北所村硬化道路450米、铺设污水管网），同步开展绿化美化；

10-11月：建设公共设施（如文化长廊、凉亭），培育产业配套（如农产品分拣中心）。

②过程监管：

县级每月调度、镇（街道）每周巡查，通过现场观摩会（如杨桥街道7村观摩）推广经验，解决施工难题。

（2）验收与奖补

县农业农村局联合财政局开展项目验收，确保工程合格率100%；

按“实际投资+县镇村评价”发放奖补资金（总977万元），示范村奖补47-53万元/个、整治村13-21万元/个。

（4）长效管护

35个村（社区）1个月内建立管护机制，配备专职保洁员、落实积分制；

县级开展年度复核，将管护成效纳入次年资金分配依据，推动成果持续巩固。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解县农业农村局的开展情况和实施效果，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和效益最大化。

2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2024 年“10+25”乡村振兴示范工程资金，评价范围为项目开展情况、资金使用情况、项目实施效果等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

依据《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号），综合考虑了项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度等因素，并分配相应的权重（分值）。本次绩效评价设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、项目管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度）；21个三级指标。

具体详见附件2《绩效评价指标体系》

（2）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

（3）指标解释

绩效评价指标从“决策、过程、产出、效益”四个方面，对项目执行效益及各项绩效目标的实现程度进行全面绩效评价。

①决策环节。要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性。

②过程环节。主要围绕业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，评价项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

③从产出看，根据项目特点和立项背景、目的、项目实施内容、预期产出，指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标细化为5个三级指标，主要考核是否达到项目实施的相关产出要求。

④从效益看，指标由“社会效益、满意度”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为6个三级指标，主要考核通过项目的实施对教育教学质量提升效果、受益对象和工作人员满意度等核心指标。

3. 绩效评价方法

根据《云南省项目支出绩效评价管理暂行办法》（云财绩〔2020〕11号）的规定，本着对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。评价时采取的方法主要包括综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。具体方式方法如下：

（1）综合评价法

从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与

重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

（2）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效果，分析项目产出数量、质量的完成情况和效果实现程度，分析项目实施产生社会效益、满意度等效果指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）实地调查法

在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据考核内容和项目目标设置绩效评价指标体系，拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

（4）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策 and 项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

4. 绩效评价等级

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分

值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级分为：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 $\leq$ 得分 < 90 分）；中（60 $\leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

5. 绩效评价抽样

为了保证本次评价的质量，绩效评价时抽查了2024年开展本项目的过程资料，如资金支付明细账、资金拨付凭证等，现场踏勘了嵩阳街道、杨桥街道的示范村。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效指标编制

在受托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与县农业农村局进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据县财政局的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系，并就体系的可行性、合理性进行交流，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交县财政局征求意见，并根据县财政局反馈意见再次修改完善，形成最终的项目绩效评价指标体系。

2. 数据填报和采集

评价工作组就所需采集的数据与项目实施单位进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与

执行情况及效果实现情况等相关资料，所有数据经核查后汇总。

3. 社会调查

根据实施方案中确定的调查对象，评价工作组采用“问卷星”的形式对工作人员、社会公众开展满意度调查，共发放问卷 78 份（社会公众 53 份、工作人员 25 份），回收有效问卷 78 份，问卷有效回收率 100%。

4. 综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和县财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目实施单位保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

该项目本次绩效评价得分 88.54 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表 3：

表 3：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	20	15	75.00%
产出	35	32	91.43%
效果	30	27.54	91.80%
合计	100	88.54	88.54%

项目立项依据充分、程序规范，资金分配科学合理且使用合规，圆满完成 10 个示范村打造与 25 个整治提升村建设任务，工

程验收合格率 100%，在改善农村人居环境、提升群众生活便利度、带动就业增收及形成可复制推广模式等方面成效突出，工作人员与社会公众满意度均达 94%以上，精准契合乡村振兴战略与“宜居宜业和美乡村建设”要求，但仍存在 2024 年预算执行率为 0%、资金支付与建设及考核进度严重脱节（影响资金使用效益与群众参与积极性）、绩效指标体系不完整（缺少质量、时效、成本等关键维度，考核导向不够清晰）的问题，后续需通过优化流程联动、完善指标体系等举措，进一步提升项目管理精细化水平与绩效管控效能。

（二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况，共设置的产出和效益三级绩效指标 11 个，8 个绩效指标已完成，3 个指标部分完成，详见表 4：

表 4：绩效指标完成情况

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	乡村振兴示范村打造数量	10 个	已完成	完成 10 个（小普沙村、马家松园村等）
		重点整治提升村数量	25 个	已完成	完成 25 个（龙福村、马场村等）

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
	产出质量	项目验收合格率	100%	已完成	项目验收合格率 100%（按相关技术规范验收，35 个村均合格）
	产出时效	项目推进及时率	100%	部分完成	建设任务 2024 年完成，绩效考核如期完成，县级奖补资金未在 2024 年及时支付
	产出成本	项目投入标准	50 万元/个、 20 万元/个、 10 万元/个	已完成	县级奖补 977 万元（示范村 47-53 万元/个、整治村 5-21 万元/个）；镇级配套超 420 万元、村级投入均达标（示范村 ≥ 10 万元/个）；群众投工投劳折合 106.061 万元（完成率 106.06%），投入与工程量、村庄需求精准匹配
效益	社会效益	农村人居环境	显著改善	部分完成	75.47%受访者认可环境美化“效果极佳”，62.26%反馈排水沟“完全解决积水”
		群众生活便利度	显著改善	部分完成	77.36%认可休闲场所“设施齐全”，86.79%认为道路修建“大幅提升出行效率”
		带动就业人数	≥ 200 人	已完成	发动投工投劳 1 万多人次，惠及 7400 户 3 万余人

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
		可复制推广模式	3 种	已完成	形成“绿美+文化”“基础+产业”“党建+积分”3 种模式，通过县级评估
	满意度	工作人员满意度	≥90%	已完成	收到工作人员调查问卷 25 份，满意度 94%
		社会公众满意度	≥90%	已完成	收到社会公众调查问卷 53 份，满意度 94.34%

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 15 分，绩效评价得分 14 分，得分率 93.33%，具体分析如下：

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性。该项目是落实乡村振兴战略、推广浙江“千万工程”经验的落地实践，既契合《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等国家顶层政策导向，也深度匹配云南省、昆明市关于宜居宜业和美乡村建设的区域规划要求，政策合规性与适配性清晰明确。项目聚焦农村人居环境整治、基础设施补短板等乡村振兴核心领域，与农业农村部《农村人居环境整治提升五年行动方案》等行业专项规划高度契合，精准呼应了农村建设品质提升的行业发展需求。项目由县农业农村局牵头

推进，而改善农村人居环境、统筹推进乡村振兴正是农业农村部门的核心职能范畴，项目建设内容与部门履职需求完全吻合，是部门依法履职的必要工作举措。作为嵩明县“10+25”村庄建设三年攻坚行动的首年核心任务，该项目是县域内首次针对35个村（社区）开展的分类示范、分批整治项目，未与县级其他部门同类项目或部门内部既有项目存在重复，具备建设的唯一性与必要性。

（2）立项程序规范性。该项目依据《2024年嵩明县政府工作报告》重点任务部署启动，由县农业农村局立足县域乡村基础设施薄弱、人居环境待提升等实际需求，编制形成“一村一策”的项目实施方案，严格遵循县级重点项目申报流程提交立项申请，程序符合县级项目管理规范要求。在立项筹备阶段，县委、县政府专题召开项目推进会统筹部署，县农业农村局联合5个镇（街道）深入35个村（社区）开展实地调研，同步征集村民关于道路硬化、污水治理等“急难愁盼”诉求；后续通过“前期需求调研—项目方案编制—多部门联合审核—县政府最终决策”的全链条流程完成立项，事前决策各环节衔接有序、论证充分，符合项目立项的规范要求。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性。县农业农村局申报的本项目绩效目标，与实际工作内容高度契合，具备清晰的合理性与导向性：目标聚焦“10个示范村+25个整治村”建设任务，既是落实乡村振兴战

略、推广浙江“千万工程”经验的落地实践，也精准呼应《2024年嵩明县政府工作报告》重点部署，与云南省宜居宜业和美乡村建设规划深度衔接，政策适配性与任务关联性突出。在推进路径上，目标以“点上引领、以点串线、以线带面”为核心逻辑，既符合乡村振兴领域“示范先行、分类推进”的工作规律，也实现了年度任务与三年攻坚行动的有效衔接——既明确了2024年的核心建设重点，也为后续两年的全域提升奠定了层级清晰的实施框架。从需求适配性看，目标锚定农村人居环境、基础设施等实际短板，针对性区分示范村“特色引领”与整治村“基础补短板”的定位，既贴合县域不同村庄的发展实际，也精准回应了群众对改善生活环境、提升便利度的“急难愁盼”诉求，是兼具务实性与普惠性的民生举措。

（2）绩效指标明确性。该项目的绩效目标虽可细化为具体指标，但指标的明确性呈现“部分清晰、部分欠缺”的特征：一方面，现有指标与目标的关联度基本成立；另一方面，指标体系存在设置不完整、不规范的问题——当前仅涵盖数量指标、社会效益指标及满意度指标，未纳入绩效评价核心维度中的质量指标（如项目验收合格率）、时效指标（如任务完成时限）、成本指标（如资金投入标准）等关键内容，既难以全面衡量项目实施的质量、进度与成本管控情况，也不利于后续精准跟踪与考核项目成效。

3. 资金投入方面

（1）预算编制科学性。本项目预算编制以“10+25”村庄建设任务为核心依据，同时衔接《云南省乡村振兴示范村建设标准》《嵩明县工程建设造价标准》等规范文件，结合前期实地调研掌握的具体工程量（如垃圾清运量、道路硬化长度、管网铺设里程等）开展精准测算，并非主观估算，有效保障了预算规模与建设任务量的匹配度。具体测算中，针对道路硬化、管网改造等工程类项目，采用“实际工程量×对应单位造价”的量化方法核算费用；针对技术指导、后期管护等服务类项目，则参考当地市场服务价格进行核定，确保各类支出测算的合理性。同时，预算明确了“县—镇—村”三级资金分担比例，既压实了县级财政的主体投入责任，也同步强化了镇（街道）、村（社区）的资金配套与投入意识，形成多元协同的筹资机制。

（2）资金分配合理性。本项目资金分配遵循“示范村与整治村分类、县镇村分级”的原则，深度契合乡村振兴项目“差异化、精准化”的资金配置逻辑：结合“示范村侧重特色打造、整治村侧重基础补短板”的功能定位，实行差异化资金标准——针对示范村，县级按50万元/个投入、镇街配套不低于50万元/个，单村合计投入不低于110万元，为特色产业培育、公共服务升级等优质建设内容提供充足保障；针对整治村，县级按20万元/个投入、镇街配套不低于10万元/个，资金重点投向垃圾清理、沟渠清淤等基础整治任务。这一分配方式既与两类村庄的建设定位高度适配，也有效避免了资金分配“平均主义”的问题，确保资金

精准匹配不同村庄的实际需求。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 15 分，得分率 75%，具体分析如下：

1. 资金管理方面

（1）预算执行率。2024 年安排项目资金 977 万元，截至 2024 年 12 月 31 日资金支出 0 万元，预算执行率 0%。

（2）资金使用合规性。项目资金使用严格遵循国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法。县级奖补资金 977 万元全额用于 35 个村人居环境整治、基础设施建设等指定范围，未用于乡村建设负面清单内容，也未投向其他财政资金已支持的项目，完全契合预算批复与合同规定用途，资金拨付具备完整的审批手续，无违规拨付情况。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。县农业农村局制定了内控制度，构建了覆盖财务、业务、监督的全流程管理体系，制度健全性达标。一是财务管理制度明确，制定“先批后报、一支笔审批”制度，明确 5,000 元以下由局长审批、5,000 元及以上经局党组会讨论后审批，专项资金实行“项目管理、专款专用、按进度拨款”，对资金申请、拨付、报销的全流程作出详细规定。二是业务管理制度完善，建立会议制度、督查制度、请示报告制度等，明确项目推进中的决策流程、督查重点（如县委、县政府部署落实、群众

热点问题解决）、重大事项请示报告要求，为项目实施提供了规范的业务指引。三是监督与内控机制健全，配套廉政制度、安全保卫制度，明确廉政建设责任与风险防控要求；同时通过“四议两公开”、信息公开等机制，接受群众与内部监督，形成全方位的管理闭环。

（2）制度执行有效性。项目严格执行各项管理制度，执行效果显著，保障了项目规范有序推进。一是核心制度全面落实，严格遵守财务审批流程，所有支出均履行“经办人—证明人—部门负责人—分管领导—局长”审批手续；落实项目跟踪管理、档案管理要求，政府采购、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；信息公开机制有效落地，资金使用、项目进展等情况公开透明。二是调整与管控规范。项目实施过程中无重大调整，若涉及支出调整均按程序履行审批手续；人员条件、场地设备、信息支撑等保障措施落实到位，工作人员全程参与或了解项目情况，未出现因保障不足影响项目推进的问题。

（三）产出情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 35 分，绩效评价得分 32 分，得分率 91.43%，具体分析如下：

1. 产出数量

（1）乡村振兴示范村打造数量。2024 年对山脚社区小普沙村、龙院社区马家松园村、龙街社区河北所、杨桥社区苏家村、五条沟村委会阿革勺村、李官村委会毕福村、新村社区矣先坡、马坊

社区马坊上村、下马坊村委会蔡家村、罗帮村委会田坝村 10 个重点村完成了乡村振兴示范村打造。

（2）重点整治提升村数量。2024 年对寺脚社区龙福村、新春邑社马场村、木作社区上木作村、大庄社区大庄村、山脚社区大山脚村、矣得谷村民委员会大矣得谷村、牛足村委会牛足村、甸丰村委会登子村、福海村委会下坝上村、墩白村委会汉人村、花窝村委会石头山、小新街村委会黑龙潭、腰站村委会官庄、荒田村委会马鞍山、大箐村委会大箐、核桃核村委会草子坡、落水洞村委会大泥塘、老余屯村委会甸头村、张官营村委会李官营、东山村委会大东山、大坡社区刘家湾居民小组、黑营盘社区大凹子居民小组、龙街社区上龙旧居民小组、太平龙社区波化龙居民小组、杨桥社区毕家第十二居民小组 25 个整治村完成了重点整治提升工作。

2. 产出质量

项目验收合格率。2024 年对 10 个示范村、25 个整治提升村所有建设工程按照《乡村道路工程技术规范》《农村生活污水处理工程技术标准》等标准验收合格，验收合格率 100%。

3. 产出时效

项目推进及时率。于 2024 年完成了 10 个示范村、25 个整治提升村的建设工作，11 月份完成了建设成效互评工作，按照中共嵩明县委农村工作领导小组办公室关于《2024 年“10+25”乡村振兴示范工程绩效考核及县级资金奖补兑付方案》（嵩农领办

〔2024〕57号）文件要求，完成对重点村与提升村的绩效考核，形成了《嵩明县2024年“10+25”乡村振兴示范项目建设得分及奖补资金分配表》，但资金未及时在2024年支付。

4. 产出成本

项目投入标准。一是县级按示范村47-53万元/个、整治提升村5-21万元/个的差异化标准，全额完成977万元奖补资金发放，完成率100%。其中10个示范村累计获县级奖补491万元（小普沙村等3个村各53万元、毕福村等4个村各50万元、矣先坡村等3个村各47万元），25个整治提升村累计获县级奖补486万元（下坝上村等3个村各21万元、石头山等20个村各20万元、草子坡村17万元、马鞍山小组13万元、波化龙小组5万元、牛足村19万元），奖补资金与村庄建设定位、实际投资完全匹配，无截留、挪用情况。二是镇级配套按“示范村不低于50万元/个、整治村不低于10万元/个”标准执行，河北所村、毕福村等示范村镇级配套均达50万元以上，整治村均按要求完成最低配套，累计配套资金超420万元，完成率100%；村级投入聚焦10个示范村，均按不低于10万元/个标准通过集体资金、资源盘活等方式落实，如苏家村依托产业集群自筹建设资金，村级投入足额到位，完成率100%。三是群众投工投劳折合资金106.061万元，完成率106.06%，超额达成“群众投入占比 $\geq 6\%$ ”的目标。其中李官营村投工投劳折合13.9万元，甸头村折合10万元，矣先坡村折合1.78万元，覆盖道路清理、绿化养护、设施搭建等多个环节，既

降低了财政资金压力，又激发了群众共建热情，投入规模与村庄建设实际需求高度契合。四是投入资金与建设内容、工程量精准挂钩，工程类项目按《嵩明县工程建设造价标准》以“工程量×单位造价”核算，如寺脚社区道路硬化 834 米、污水管网改造投入 108.996 万元，阿革勺村道路硬化 7807.6 m²投入 97.76 万元；服务类项目参考市场价格核算，投入测算逻辑规范。同时投入标准贴合村庄差异，基础薄弱的波化龙小组、马鞍山小组以县级全额奖补为主，有产业基础的李官营村、苏家村通过多元投入降低财政依赖，实现“一类村庄一套标准”，投入适配性达 100%。

（四）效益情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为 30 分，绩效评价得分 27.54 分，得分率 91.80%，具体分析如下：

1. 社会效益

（1）农村人居环境。根据调查问卷结果，项目实施后的成效获得群众广泛认可：在乡村整体环境美化方面，75.47%的受访者选择“效果极佳，乡村面貌焕然一新”，充分体现项目对村容村貌的显著改善；在基础设施实效方面，62.26%的受访者反馈“雨季时，项目修建的排水沟完全能解决村庄积水问题，无积水情况”，印证了排水工程的实用价值与建设成效。

（2）群众生活便利度。调查问卷数据显示，项目建设的民生类设施获得村民高度认可：关于村民休闲娱乐场所，77.36%的受访者给出“非常好，设施齐全、环境舒适”的评价，反映出休闲

空间建设贴合群众需求；在道路建设实效上，86.79%的受访者表示“项目修建道路后，日常出行（如买菜、上班、接送孩子等）带来极大便利，出行效率大幅提升”，凸显道路硬化工程对改善群众生活的核心价值。

（3）带动就业人数。35个村（社区）聚焦基础设施提质与生态环境美化，扎实推进项目建设并取得显著成效：累计完成道路硬化16103米，污水管网改造16000米，有效破解群众出行与污水排放难题；以“宜树则树、宜草则草、宜花则花、宜果则果”为原则，在“四旁”“四地”及庭院广泛种植乡土植物，同步发动农户共建农村小花园188个、小菜园150个、小果园45个、小公园66个，打造村内特色景观254处，评选“美丽庭院”4555户，村容村貌焕然一新；项目实施过程中充分调动群众主体作用，累计发动投工投劳1万多人次，最终惠及7400户、3万余名群众，实现“共建共享、和美宜居”的建设目标。

（4）可复制推广模式。形成3种可复制模式，完成≥3种目标：一是“绿美+文化”模式（河北所村挖掘历史文化，打造景观节点）；二是“基础+产业”模式（苏家村依托产业集群带动乡村建设）；三是“党建+积分”模式（小普沙村、龙院社区通过积分制激发群众参与），均通过县级评估认可。

2. 满意度

（1）工作人员满意度。收到工作人员调查问卷25份，满意度94%。

（2）社会公众满意度。收到社会公众调查问卷 53 份，满意度 94.34%。

注：调查问卷分析报告

（1）调查基本情况

本次调查旨在全面评估嵩明县“10+25”乡村振兴示范工程项目实施成效、群众满意度及存在的问题，采用分层抽样方式，面向项目工作人员与社会公众两类群体发放问卷，共回收有效问卷 78 份。其中，工作人员 25 人（占 32.05%），社会公众 53 人（占 67.95%），样本覆盖项目核心参与群体与直接受益对象，具有较强的代表性与针对性。

（2）核心调查结果分析

①项目认知与参与度

公众知晓度较高：社会公众中，60.38%“非常了解”项目主要内容（如环境美化、文化廊建设等），30.19%“比较了解”，仅 9.43%“不太了解”，无完全不了解情况，反映项目宣传工作覆盖全面，群众知晓率达 90.57%。

工作人员参与深入：25 名工作人员中，68%“全程参与”项目工作，20%“部分参与”，12%“未参与但了解相关情况”，无完全不了解的人员，体现项目内部推进有序，工作人员参与度与知情度双高。

②项目实施成效评价

A. 基础设施建设成效显著

道路建设：86.79%的社会公众认为道路修建“带来极大便利，出行效率大幅提升”，9.43%认为“带来一定便利”，仅3.77%认为“便利度无明显变化”；工作人员中88%认可道路“施工质量高，通行便利性大幅提升”，12%认为“施工质量较好，通行便利性有提升”，道路建设的实用性与质量获得广泛认可。

排水工程：62.26%的社会公众反馈雨季排水沟“完全能解决积水问题，无积水情况”，32.08%认为“基本能解决，积水大幅减少”；工作人员中68%评价排水沟“排水效果极佳，维护到位”，32%认为“排水效果较好，维护基本到位”，排水工程有效缓解了村庄积水痛点。

休闲与文化设施：77.36%的社会公众对休闲娱乐场所给出“非常好，设施齐全、环境舒适”的评价，15.09%认为“较好”；工作人员中56%表示休闲场所“完全满足日常使用需求”，44%认为“基本满足”。文化廊建设方面，88%的工作人员认可其“内容丰富且贴合乡村文化，维护及时”，12%认为“内容较丰富，维护基本及时”，设施建设贴合群众休闲与文化需求。

B. 环境美化与整体成效

社会公众中，75.47%认为乡村整体环境美化“效果极佳，面貌焕然一新”，18.87%认为“效果较好，有明显改善”，仅5.66%认为“效果一般”；工作人员中84%确认环境美化目标“完全达成，乡村环境显著改善”，16%认为“基本达成”，项目在村容村貌提升上成效突出。

社会公众对项目的总体满意度达 94.34%，其中 83.02% “非常满意”，11.32% “满意”；工作人员中 76% “非常满意”，24% “满意”，无不满意评价，整体满意度极高。

C. 项目管理与机制建设

资金透明度：96%的工作人员认为项目资金使用 “非常透明，公开及时、详细”，4%认为 “较透明但不够详细”，资金管理规范公开，未出现不透明情况。

意见反馈机制：96%的工作人员表示已建立 “完善的村民意见收集与反馈机制，能及时响应”，4%认为 “能收集意见但响应不够及时”；社会公众中 49.06%反馈意见后 “得到及时且满意的回应”，无反馈后未得到回应的情况，民意沟通渠道畅通。

③项目实施困难与改进建议

主要困难：工作人员反馈的核心困难中，72%认为是 “村民配合度不足”，60%提及 “天气等不可抗力因素影响”，52%指出 “项目资金不足或拨付不及时”，24%认为存在 “施工技术难度大” 和 “部门间协调沟通困难” 问题。

改进建议：群众与工作人员的建议集中在四方面：一是强化资金保障，建议 “加大资金支持力度” “增加单个项目资金，减少项目个数”；二是健全长效机制，提出 “实现常态化维护”

“明确管理主体，专人专护”；三是深化项目建设，倡导 “一村一品” “扩展项目覆盖范围”；四是提升群众参与，建议 “加强卫生宣传，做到人人参与”。

④公众最满意的项目内容

社会公众对各项目内容的满意度排序为：乡村环境美化（96.23%）>道路修建（71.7%）>村民休闲娱乐场所建设（66.04%）>排水沟修建（60.38%）>文化廊建设（41.51%），环境美化与道路修建成为最受认可的核心内容。

（3）结论与启示

项目成效显著，群众认可度高：项目在基础设施完善、环境美化、文化休闲设施建设等方面均取得突出成效，道路、排水等工程切实解决了群众“急难愁盼”问题，整体满意度超94%，充分体现了项目的民生价值与示范意义。

管理机制规范，资金与民意管理到位：项目资金使用透明，意见收集与反馈机制健全，确保了项目实施的规范性与民本性，为后续项目推进提供了良好的机制保障。

存在短板明确，改进方向清晰：项目仍面临村民配合度、资金保障、长效维护等问题，需针对性强化宣传引导、优化资金配置、建立常态化管护机制，推动项目成效持续巩固。

总体而言，嵩明县“10+25”乡村振兴示范工程项目精准对接乡村发展需求，实施成效显著，为乡村振兴提供了可复制的实践经验，同时需聚焦突出问题优化完善，进一步提升项目的可持续性与综合效益。

五、存在的问题及原因分析

（一）流程管控存在漏洞，资金支付不及时

项目建设任务、成效互评、绩效考核均已按 2024 年既定计划全面完成，但奖补资金兑付未同步跟进，未落实“任务完成后及时兑付资金”的基本要求，不仅造成财政资金闲置、使用效益大打折扣，还直接降低了群众投工投劳参与乡村建设的热情，不利于后续共建共治共享机制的持续推进；核心原因在于项目绩效考核、奖补资金分配方案制定与财政资金拨付三大关键环节缺乏常态化高效联动机制，各环节各自推进、缺乏协同，2024 年 11 月已完成建设成效互评并形成奖补资金分配表，却未及时衔接启动财政资金拨付申请流程，且前期规划仅聚焦项目建设与考核环节的时限把控，未充分调研财政资金拨付的实际流程周期，对绩效考核完成后需经历的资料审核、层级审批、国库支付等全流程时间跨度预估偏差较大，未预留充足缓冲时间，同时未明确资金兑付各环节的责任主体、对接人员及完成时限，绩效考核结束后缺乏专门力量跟进资金拨付事宜，出现“建设有人管、考核有人抓、兑付无人盯”的脱节现象，最终导致资金无法在 2024 年度内完成兑付。

（二）绩效指标体系不完整，考核维度存在短板

当前绩效指标仅涵盖数量指标、社会效益指标及满意度指标，缺少质量指标、时效指标、成本指标等关键维度，无法全面、精准衡量项目实施质量、进度管控及资金使用效率；核心原因在于指标设计缺乏系统性思维，前期制定绩效目标时侧重关注“是否完成建设任务”和“群众是否满意”，对项目实施的核心管控维

度考虑不周全，未充分结合绩效评价的规范要求，导致指标体系存在先天短板，且考核导向不清晰，未明确质量管控、时效推进、成本优化的核心目标，未将工程验收质量、资金支付时效、单位造价控制等关键内容纳入考核，难以通过指标引导项目规范高效实施，也不利于后续精准跟踪、评估项目成效，同时缺乏行业指标参考，未充分借鉴乡村振兴类项目绩效评价的成熟指标体系，对质量、时效、成本等指标的设置标准、量化方式研究不足，导致指标补充无明确依据。

六、建议

（一）强化过程管控与协同，提高资金使用效益

建立“考核—分配—拨付”联动闭环机制，后续项目需同步制定建设、考核、资金兑付三张时间表，实现“考核完成即启动拨付申请”；同时提前梳理资金拨付所需材料清单并在绩效考核阶段同步准备，避免流程卡顿；此外，项目规划阶段需邀请财政局提前介入，精准测算资金拨付全流程周期，在项目实施方案中预留充足缓冲时间，将资金兑付时限纳入项目整体进度计划，杜绝因时间预估偏差导致的跨年度支付问题。

（二）完善绩效指标体系，细化量化标准

参照《乡村振兴项目绩效评价规范》及先进地区经验补全核心考核维度，新增质量指标（如工程验收合格率 $\geq 98\%$ 、设施管护达标率 $\geq 95\%$ ）、时效指标（如资金支付及时率 $\geq 98\%$ 、任务完成按时率 100% ）、成本指标（如单位工程量造价控制在标准区间、

资金节约率 $\geq 3\%$ ），构建全维度指标框架；同时明确各指标核算口径，质量指标以《乡村道路工程技术规范》等为依据，时效指标以“考核完成后 20 个工作日”为节点，成本指标参照嵩明县工程建设造价标准，确保指标可量化、可考核；并将工程验收质量、资金支付时效、单位造价控制等与后续奖补资金挂钩，对未达标村（社区）扣减相应奖补，同时将指标完成情况纳入相关部门、镇（街道）年度绩效考核，压实工作责任；此外建立动态更新机制，每年度收集最新政策要求及行业先进指标体系，邀请专家参与论证，对绩效指标进行优化调整，确保指标贴合项目实际、符合评价规范。

七、其它需说明的情况

无。

附件：1. 绩效目标表

2. 绩效评价指标体系及评分表

3. 调查问卷

4.1 项目建设情况及奖补兑付情况统计表

4.2 抽样点发现问题汇总表

5. 绩效评价报告意见反馈表（部门）

6. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

7. 绩效评价报告意见反馈表（科室）

8. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

云南啟元管理咨询有限公司
二〇二五年十二月二十五日



**嵩明县农业农村局 2024 年 10+25 乡村
振兴示范工程资金绩效评价
报告附件**

预算申报绩效目标表
(2024年度)

项目名称：嵩明县农业农村局2024年10+25乡村振兴示范工程资金绩效评价

总体目标 (2024年-2026年)				重点打造建设10个乡村振兴示范村，25个重点整治村。以点上引领、以线带面为路径，统筹人力物力，资金资源集中推进。		
预算年度 (2024年) 目标				重点打造建设10个乡村振兴示范村，25个重点整治村。以点上引领、以线带面为路径，统筹人力物力，资金资源集中推进。		
绩效指标				指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	数量指标	重点打造建设10个乡村振兴示范村		=10个	重点打造建设10个乡村振兴示范村	依据文件
		打造25个重点整治村		=25个	打造25个重点整治村	依据文件
效益指标	社会效益指标	人居环境持续提升		人居环境持续提升	人居环境持续提升	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上		=90%	服务对象满意度90%以上	依据文件

绩效评价绩效目标表
(2024年度)

项目名称： 萧明县农业农村局2024年10+25乡村振兴示范工程资金绩效评价

一级指标	绩效指标		指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
	二级指标	三级指标			
产出指标	年度目标	乡村振兴示范村打造数量	10个	对以下10个重点村完成乡村振兴示范村打造，具体情况如下： 嵩阳街道：山脚社区小曹沙村、龙院社区马松松园村。 杨桥街道：龙街社区河北所、杨桥社区苏家村。 小街镇：五条岗村委会阿草勾村、李官村村委会毕福村。 杨林镇：新村社区吴先坡、马坊社区马坊上村。 牛栏江镇：下马坊村委会蔡家村、罗帮村村委会田坝村。	项目计划
			25个	对以下25个整治村完成重点整治提升工作，具体情况如下： 嵩阳街道：寺脚社区龙福村、新春社区马场村、木作社区上木作村、大庄社区大庄村、山脚社区大山脚村。 小街镇：东徐谷村民委员会大徐徐会村、牛足村委会牛足村、甸丰村委会登子村、福海村委会下坝上村、墩白村委会汉人村。 牛栏江镇：花露村委会石头山、小新街村委会黑龙潭、腰站村委会官庄、荒田村委会马鞍山、大寨村委会大寨。 杨林镇：核桃核村委会草子坡、落水洞村委会大泥塘、老余屯村委会甸头村、张智营村委会李智营、东山村委会大东山。 杨桥街道：大坡社区刘家湾居民小组、黑管盘社区大四子居民小组、龙街社区上龙旧居民小组、太平龙社区波化龙居民小组、杨桥社区李家第十二居民小组	项目计划
	质量指标	项目验收合格率	100%	按“10+25”工程规划，对5个镇（街道）35个村（社区）项目进行验收，项目验收合格率100%	验收材料
	时效指标	项目推进及时率	100%	按“10+25”工程规划时间要求，2024年12月底前完成5个镇（街道）35个村（社区）核心建设任务	项目台账
	成本指标	项目投入标准	50万元/个、20万元/个、10万元/个	根据《关于进一步加快推进“10+25”乡村振兴示范工程项目建设的通知》等文件要求，县乡村三级专项资金投入标准： ①县级资金。根据“10+25”乡村振兴示范工程项目建设要求，重点打造村50万元/个，整治村20万元/个。 ②镇（街道）资金。镇（街道）整合资金支持项目建设，原则上重点打造村不低于50万元/个、整治村不低于10万元/个予以支持。 ③村级投入。村（社区）、村小组根据实际情况对重点打造村予以支持，原则上投入不低于10万元/个	《关于进一步加快推进“10+25”乡村振兴示范工程项目建设的通知》

为深入贯彻乡村振兴战略、落实浙江“千万工程”经验推广要求，萧明县2024年“10+25”乡村振兴示范工程自年初绩效目标确定“示范引领、全域提升”的总体方向，以构建宜居宜业和美乡村为核心导向；在产出维度，计划完成嵩阳街道小曹沙村等10个乡村振兴示范村打造及寺脚社区龙福村等25个重点整治提升村建设，实现5个镇（街道）35个村（社区）项目验收合格率、推进及时率双100%，同时按“县-镇-村”三级投入机制保障资金，重点村落实县级50万/个、镇街不低于50万/个、村级不低于10万/个的标准，整治村按县级20万/个、镇街不低于10万/个的额度配套；在效益维度，聚焦民生改善与发展赋能，推动农村人居环境、群众生活便利度实现显著提升，带动农村剩余劳动力就业不少于200人，并形成10个适配不同村庄类型、可复制推广的乡村振兴实践模式；在满意度维度，以群众获得感为核心，通过精准调研实现项目单位工作人员、社会公众满意度均不低于90%，助力县城乡村从基础整治向品质原质振兴转型。

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	农村人居环境	显著改善	通过调查问卷第14题、17题选项A比例综合评价项目实施后对乡村整体环境美化、解决村庄积水等问题提升农村人居环境效果进行评价	调查问卷
		群众生活便利度	显著改善	通过调查问卷第15题、16题选项A比例综合评价项目实施后对群众生活便利效果进行评价	调查问卷
		带动就业人数	≥200人	项目建设及后续产业配套直接吸纳的农村剩余劳动力数量≥200人	项目台账
		可复制推广模式	≥3种	需经县级评估确认，符合不同村庄类型适配性≥3种	县级评估材料
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对项目单位工作人员进行问卷调查，根据调查问卷结果计算	调查问卷
		社会公众满意度	≥90%	主要通过问卷调查设置相应问题，对社会公众进行调研，调查社会公众对项目满意度、满意度根据调查问卷结果计算。	调查问卷

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：贵州市农业农村局2024年“10·25”乡村振兴示范工程资金绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分及备注
共15分	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。得0.5分； ②项目立项是否符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。得0.5分； ③项目立项是否符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。得0.5分； ④项目立项是否符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。得0.5分； ⑤项目立项是否符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划、相关规划、发展规划、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。得0.5分。	2		
			3	项目申请、设计论证是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目申请、设计论证是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。得1分； ②项目申请、设计论证是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。得1分； ③项目申请、设计论证是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。得1分。	3		
		绩效目标规范性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合本地区实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目计划的一致性。	①项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合本地区实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目计划的一致性。得1分； ②项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合本地区实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目计划的一致性。得1分。	2		
	绩效目标明确性	绩效目标科学性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。	①依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ②依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ③依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分。	3		
			2	绩效指标是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。	①绩效指标是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ②绩效指标是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ③绩效指标是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分。	2		
共5分	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ②项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ③项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分。	3		
			2	项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ②项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ③项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分。	2		
		绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。	①依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ②依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分； ③依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性情况。得1分。	2		
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ②项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ③项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分。	3		
			2	项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ②项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分； ③项目预算编制是否通过预先设定、有明确标准、可衡量等，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。得1分。	2		

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：嵩明县农业农村局 2024 年“10+25”乡村振兴示范工程资金绩效评价

项目名称：高枧镇农业农村分局 2024年“10+25”乡村振兴示范工程实施成效评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	考核 分值	考核 权重	考核 说明	考核 标准	得分	得分 及备注
村规（20分）	资金管理（10分）	经费执行率	项目预算资金是否按预算计划执行，用以反映资金执行进度。	5	10%	项目预算资金是否按预算计划执行，用以反映资金执行进度。	①项目支出总额执行率100%，满分5分。 ②100%项目支出总额执行率90%，得4分。 ③项目支出总额执行率80%，得3分。 ④项目支出总额执行率70%，得2分。 ⑤项目支出总额执行率60%，得1分。 ⑥项目支出总额执行率50%，得0分。	0	2024年安排项目资金377万元，截至2024年12月31日，资金支出0万元，预算执行率0%，扣5分
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	5	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	5	
		管理制度健全性	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	4	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	4	
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	6	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	6	
	产业发展（10分）	乡村特色产业发展情况	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	6	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	6	
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	4	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	4	
		重点农业产业链建设	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	4	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	4	
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	6	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	6	
	农村基础设施（10分）	项目资金使用情况	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	10	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	10	
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	7	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	4	
共什（35分）	农村基础设施（10分）	项目资金使用情况	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	10	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	10	
			项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	7	10%	项目资金使用是否按预算计划执行，用以反映资金使用效率。	①项目资金使用率100%，满分5分。 ②项目资金使用率90%，得4分。 ③项目资金使用率80%，得3分。 ④项目资金使用率70%，得2分。 ⑤项目资金使用率60%，得1分。 ⑥项目资金使用率50%，得0分。	4	

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：普洱市农业农村局2024年“10+25”乡村振兴示范工程资金绩效评价

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分及备注
效益 (30分)	社会效益 (20分)	农村人居环境	5	反映村庄卫生与居住环境质量改善成效。评价指标：村庄卫生、垃圾处理、污水排放、厕所改造、村容村貌整治、村务公开等。评价方法：实地查看、问卷调查、村民访谈。	通过调查走访第14题、17题选项占比比例综合评估项目实施前后村庄人居环境改善情况。解决村庄卫生问题、解决村庄污水排放问题并提升农村人居环境质量。	该项满分4分	3.44	根据调查第14题“你认为项目建成后，乡村整体环境有没有改善？”选项A“有很大改善”占比75.47%；第17题“项目修路后，对村庄卫生有没有改善？”选项A“有很大改善”占比75.47%。综合得分=4分*75.47%=3.02分。
		群众生活质量	5	衡量项目对群众日常生活的影响。评价指标：群众满意度、群众获得感、群众参与度。评价方法：问卷调查、村民访谈。	通过调查走访第15题、16题选项占比比例综合评估项目实施前后群众生活质量。	该项满分4分	4.1	根据调查第15题“你参与项目建设的积极性如何？”选项A“非常积极”占比77.58%；第16题“项目修路后，对您的日常生活有没有影响？”选项A“有很大影响”占比77.58%。综合得分=4分*77.58%=3.10分。
		带动就业人数	5	项目实施过程中（含工程建设、后期管护等各个环节）直接吸纳的农村剩余劳动力数量，体现项目的民生保障与增收效益。	项目建成及后续产业运营直接吸纳的农村剩余劳动力数量 ≥200人		5	
		可支配收入增长	5	项目实施前后，群众收入、生活条件、生产条件、生产环境、生产方式、生产效益等方面是否有所改善。评价指标：群众收入、生活条件、生产条件、生产环境、生产方式、生产效益。评价方法：问卷调查、村民访谈。	项目实施前后群众收入、生活条件、生产条件、生产环境、生产方式、生产效益等方面有所改善。	可支配收入增长 ≥30%	5	
	经济效益 (10分)	工作人员满意度	4	工作人员对项目实施工作的满意度。评价指标：工作人员满意度。评价方法：问卷调查。	通过调查走访第18题、19题选项占比比例综合评估项目实施前后工作人员满意度。	该项满分4分	4	根据调查第18题“你对项目实施工作的满意度如何？”选项A“非常满意”占比77.58%；第19题“项目修路后，对您的工作有没有影响？”选项A“有很大影响”占比77.58%。综合得分=4分*77.58%=3.10分。
合计		100					88.54	

附件 3

嵩明县农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程资金”项目绩效评价
调查问卷

1. 您的身份是？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 工作人员	25	 32.05%
B. 社会公众(跳转至 13 题)	53	 67.95%
本题有效填写人次	78	

2. 您是否参与了农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”的工作？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 全程参与	17	 68%
B. 部分参与	5	 20%
C. 未参与但了解相关情况	3	 12%
D. 未参与且不了解相关情况	0	 0%
本题有效填写人次	25	

3. 您认为项目在美化乡村环境方面的目标是否有效达成？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全达成，乡村环境显著改善	21	 84%
B. 基本达成，乡村环境有一定改	4	 16%

善		
C. 部分达成，乡村环境改善不明显	0	0%
D. 未达成，乡村环境无改善	0	0%
本题有效填写人次	25	

4. 项目的建设文化廊在内容展示、维护管理等方面的情况如何？
[单选题]

选项	小计	比例
A. 内容丰富且贴合乡村文化，维护及时	22	88%
B. 内容较丰富，维护基本及时	3	12%
C. 内容单一，维护不及时	0	0%
D. 内容不符合需求，基本无维护	0	0%
本题有效填写人次	25	

5. 您认为为村民提供的休闲娱乐场所是否能满足村民日常使用需求？
[单选题]

选项	小计	比例
A. 完全满足，设施完善、使用便捷	14	56%
B. 基本满足，设施较完善、使用较便捷	11	44%
C. 部分满足，设施不足或使用不便	0	0%
D. 无法满足，设施缺失或无法正	0	0%

常使用		
本题有效填写人次	25	

6. 项目修建的道路在施工质量、通行便利性方面表现如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 施工质量高，通行便利性大幅提升	22	88%
B. 施工质量较好，通行便利性有提升	3	12%
C. 施工质量一般，通行便利性提升不明显	0	0%
D. 施工质量差，通行便利性无提升甚至下降	0	0%
本题有效填写人次	25	

7. 项目修建的排水沟在排水效果、日常维护方面是否达标？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 排水效果极佳，维护到位	17	68%
B. 排水效果较好，维护基本到位	8	32%
C. 排水效果一般，维护存在不足	0	0%
D. 排水效果差，基本无维护	0	0%
本题有效填写人次	25	

8. 您认为项目资金使用的透明度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常透明，资金使用情况公开及时、详细	24	96%
B. 较透明，资金使用情况有公开但不够详细	1	4%
C. 透明度一般，仅部分公开资金使用情况	0	0%
D. 不透明，资金使用情况未公开	0	0%
本题有效填写人次	25	

9. 项目实施过程中，是否建立了有效的村民意见收集与反馈机制？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 建立了完善机制，能及时收集并响应村民意见	24	96%
B. 建立了机制，能收集意见但响应不够及时	1	4%
C. 建立了简单机制，收集意见困难	0	0%
D. 未建立相关机制	0	0%
本题有效填写人次	25	

10. 您认为农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”实施过程中，主要面临的困难有哪些？（多选） [多选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A. 村民配合度不足	18	 72%
B. 项目资金不足或拨付不及时	13	 52%
C. 施工技术难度大	6	 24%
D. 部门间协调沟通困难	6	 24%
E. 天气等不可抗力因素影响	15	 60%
本题有效填写人次	25	

11. 对于进一步优化农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”，您有哪些具体的改进建议？ [填空题]

序号	答案文本
1	能做到一村一品
2	加大资金支持力度
6	最好制度化，资金能保证
8	增加单个项目资金，减少项目个数
31	多实施乡村振兴工程，改善农村人居环境
35	实现常态化维护
38	加大“10+25”乡村振兴示范工程项目的建设力度，村民参与程度
46	加强维护力度，确保长效

12. 总体而言，您对农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”的满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	19	 76%
B. 满意	6	 24%
C. 一般	0	0%

D. 不满意	0	0%
E. 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	25	

13. 您是否了解农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”的主要内容（如美化乡村环境、建文化廊、修休闲娱乐场所、修路、修排水沟等）？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常了解，清楚所有项目内容	32	60.38%
B. 比较了解，知道大部分项目内容	16	30.19%
C. 不太了解，只知道少数项目内容	5	9.43%
D. 完全不了解	0	0%
本题有效填写人次	53	

14. 您认为项目实施后，乡村整体环境的美化效果如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 效果极佳，乡村面貌焕然一新	40	75.47%
B. 效果较好，乡村环境有明显改善	10	18.87%
C. 效果一般，乡村环境变化不大	3	5.66%
D. 没有效果，乡村环境和之前一样	0	0%
本题有效填写人次	53	

15. 您对项目建设的村民休闲娱乐场所的使用感受如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常好，设施齐全、环境舒适	41	 77.36%
B. 较好，设施较齐全、环境尚可	8	 15.09%
C. 一般，设施不足或环境较差	4	 7.55%
D. 不好，基本无法正常使用	0	 0%
本题有效填写人次	53	

16. 项目修建道路后，对您的日常出行（如买菜、上班、接送孩子等）是否带来便利？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 带来极大便利，出行效率大幅提升	46	 86.79%
B. 带来一定便利，出行效率有提升	5	 9.43%
C. 便利度无明显变化	2	 3.77%
D. 反而不便，如道路拥堵等	0	 0%
本题有效填写人次	53	

17. 雨季时，项目修建的排水沟是否能有效解决村庄积水问题？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 完全能解决，无积水情况	33	 62.26%

B. 基本能解决，积水情况大幅减少	17	32.08%
C. 部分能解决，仍有少量积水	3	5.66%
D. 不能解决，积水问题依然严重	0	0%
本题有效填写人次	53	

18. 项目实施过程中，是否对您的日常生活（如噪音、出行、用水用电等）造成较大影响？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 无任何影响	28	52.83%
B. 有轻微影响，很快恢复	23	43.4%
C. 有一定影响，持续一段时间	2	3.77%
D. 影响极大，严重干扰生活	0	0%
本题有效填写人次	53	

19. 您是否向相关部门反馈过对农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”的意见或建议？反馈后是否得到回应？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 反馈过，得到及时且满意的回应	26	49.06%
B. 反馈过，得到回应但不满意	3	5.66%
C. 反馈过，未得到回应	0	0%
D. 未反馈过	24	45.28%
本题有效填写人次	53	

20. 农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”中，您最满意的内容是哪些？（多选） [多选题]

选项	小计	比例
A. 乡村环境美化	51	96.23%
B. 文化廊建设	22	41.51%
C. 村民休闲娱乐场所建设	35	66.04%
D. 道路修建	38	71.7%
E. 排水沟修建	32	60.38%
本题有效填写人次	53	

21. 针对农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”，您认为在后续运营、维护或新增项目等方面有哪些建议？ [填空题]

序号	答案文本
16	项目可以扩展到更多方面
17	排水管网的配套设施完善
30	做好环境卫生
32	专人专护
39	多做些有实效，后期维护小的项目
45	加大维护力，确保长效
53	要真正落实到实处
54	希望能真正为老百姓带来实惠▽
55	提高卫生环境知识方面宣传！做到人人参已！
72	明确管理主体

22. 总体而言，您对农业农村局农业农村局“10+25 乡村振兴示范工程项目”的满意度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	44	 83.02%
B. 满意	6	 11.32%
C. 一般	3	 5.66%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	53	

嵩明县2024年“10+25”乡村振兴示范项目建设情况及奖补兑付情况统计表

单位: 万											
	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与 (施工建设折 合资金)	资金合计(资金 投入+施工建设 折价资金)	实际到位奖补 资金	县、镇(街道) 、村评价奖补资 金	奖补资金	备注
1		山脚 社区	小营沙 村	1. 农村人居环境提升其他项目实施改造(公共厕所改造、垃圾房新增及改造、排污水管改造、打造老年活动中心、新增乡村特色围墙打造、新增绿化改造提升、新增儿童游乐设施项目)含监理费、2. 道路铺设(含监理、造价费)。	128.00	-	128.00	42.00	11.00	53.00	
2		龙院 社区	马家松 园村	1. 公益园旁排水沟盖板建设。2. 据某村位置景观建设。3. 竹园景观建设。4. 张靖嘉路段生活污水管铺设改造。5. 杨村道路修复。6. 绿道补种。7. 龙院村至马家松园路灯建设。8. 马家松园村口左侧道路的硬化(在建)。9. 竹园景观步道建设、相关附属设施建设、路灯、小景观等的建设(在建)。10. 马家松园文化宣传阵地建设。11. 垃圾焚烧池及沟渠铺设建设。	52.00	4.00	56.00	42.00	8.00	50.00	
3		寺脚 社区	龙福村	1. 污水管网、供水管网改造; 2. 清除“五堆”; 对村内沟渠清除除障; 3. 打通“最后一公里”对村未硬化的21条道路硬化提升(全长834米);4. 对入村道路两侧美化、亮化。	109.00	-	109.00	17.00	3.00	20.00	
4	嵩阳 街道	新寨 社区	马场村	1、建成文化长廊1座、六角凉亭1座; 2、动员农户让出宅基地扩宽进村道路1条; 3、完成群众出行“最后一公里”道路硬化14条; 4、村内沟渠淤泥清理、村内环境卫生整治、公厕、自来水网管护维修。	41.08	-	41.08	17.00	3.00	20.00	
5		水作 社区	上水作 小组	1、对进村道路绿化、种植绿化树; 2、改造村内老旧凉亭; 3、清理村内的五堆、硬化道路, 增设绿化, 防止复堆; 4、硬化水作小学旁道路、铺设涵盖板; 增加停车位; 5、对村口水梯提升改造, 文物修缮, 并对池塘周围进行绿化、美化、亮化。	47.48	-	47.48	17.00	3.00	20.00	
6		大庄 社区	大庄	1. 村内空地清理; 2. 道路扩宽硬化; 3. 围墙、花台、围栏建设; 4. 环境卫生整治; 5. 破损路面修复; 6. 增加村内太阳能路灯。	26.30	-	26.30	17.00	4.00	21.00	
7		山脚 社区	大山脚 居民小 组	1. 农户最后一米道路硬化; 2. 农户最后一米道路清理; 3. 公厕及凉亭建设; 4. 农户最后一米道路硬化清理务工。	22.26	-	22.26	17.00	3.00	20.00	

	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与度(投入劳务折价资金)	资金合计(资金投入+投入劳务折价资金)	实际建设资金	县、镇(街道)奖补资金	村(居)民自筹资金	备注
1		新村社区	吴先坡村	1. 实施工程平路、清除村中杂草、垃圾、小广告及种植树木、对地上附着物有损路退、电杆迁改、安装通信电源线、清理五堆、安装宣传栏及金属制品等，种植地被竹、蓝桉、桉树、种植五色梅；2. 公厕建设、道路硬化、新建群众休闲凉亭、村中园林亮化、安装太阳能路灯；3. 新建增加工程(新建文化墙、赶狗底、小广场处新建沟渠等)	61.05	1.78	62.83	42.00	5.00	47.00	
2		老舍屯村委会	甸头小组	1. 清理“五堆”、共计清运各类垃圾10余吨；2. 清理村民生活污水排放沟渠2000余米；3. 改造村内道路沿线花台200余平方米；4. 新建公厕一座及治理周边环境。	50.00	10.00	60.00	17.00	3.00	20.00	
3		板桥村委会	草子坡村小组	1. 对村内道路环境开展日常保洁工作；2. 对进村主要道路两侧沟渠至村内道路两侧加筑急流槽填土种植水菖蒲8300余株；3. 交易街门前沟渠清理淤泥；4. 两处乱倒垃圾点整治；5. 村内小广告清理、主要道路两旁杂草清理；6. 加装路灯；7. 五堆清理；8. 对破路挡墙(亭子、陆华、陆南)填加勾缝；9. 党员活动室改造。	12.00	2.21	14.21	14.00	3.00	17.00	
4	杨林镇	东山村委会	大东山村	1. 对村内主要沟渠进行提升治理2、对沿主要沟渠农户直排污水以建设污水管道方式集中治理3、对村内主干道进行常态化五堆治理。	55.00	5.00	60.00	17.00	3.00	20.00	一事一议补助42万，实际折算为18万元
5		马坊社区	马坊村	1. 新建河堤凉亭一个；2. 对河堤补植补种；3. 对村内道路两侧平方米；4. 进行墙体粉刷；5. 新建投煤化小品3个，共计350、墙体粉刷150平方米、悬挂蔬菜牌木牌50余个；6. 村内改扩建；7. 小广场提升。	72.49	1.50	74.00	42.00	5.00	47.00	
6		张官营村委会	张官营村	1. 打造原队用水塘，周边环境做人行步道并铺砖，塘子清污并加固水塘312平方，饮水塘旁整修田开挖修复9.8亩；2. 村内污水沟进行支砌并加高涵管525米；3. 新建花台1020平米、种植绿化树木18700余株；4. 村内道路两侧边角地、块进行硬化520平方；5. 公益园下大塘清理杂草、建筑垃圾、填土3000平米；6. 公益园墙面翻新1051平方、防水处理90平方，水管路重铺，整路全部更换，屋顶加装太阳能；7. 村内五堆、杂草、小广告进行清理。	26.07	13.90	39.97	17.00	3.00	20.00	
7		落水洞村委会	大泥塘村	已完成：1. 完成入户道路硬化1838平方米；2. 挡墙花时支砌268.5米；3. 绿化苗木19500株；4. 墙体粉刷352平方米5. 村内休闲凉亭一处(含凉亭一座、石凳2个、铺砖等)；6. 村内设垃圾桶清理、老旧房屋拆除、房屋、房屋清理；计划实施太阳能路灯5盏，太阳能管。	32.57	2.40	34.97	17.00	4.00	21.00	

	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村民参与度(投入工程折价)	资金合计(资金收入+投入工程折价)	实际完成投资	县、镇(街道)、村评价类资金	类村资金	备注
1		李官村村委会	毕福村	1.路面修复；2.老村于阳沟做沟盖板；3.清淤补强；4.污水管同修复；5.墙体整修；6.清理五堆；7.路面扩宽；8.桥面修复，村内沟渠清淤排灌及水沟修；9.村口罗马柱、砌石；10.提升污水管网及道路硬化	75.96		75.96	42.00	8.00	50.00	
2		五条沟村村委会	阿草沟村	已建：1.清理沟渠330米；2.拆除拆建，集中拆除占用集体土地建构筑物；3.阿草沟水库坝埂环境打造。清淤水库坝埂杂草1000余平方米，修剪树木450平方米；4.新建20年前旧置道路主干道大铁灰135米，配套支砌水沟挡墙394.35m；桥面浇筑细石混凝土60.86m³，路基平整、土方换填425立方；5.清理道路两旁乱建建构筑物一寨片，约100平方米，拆除进村道路旁建构筑物，照建交通小房子50平方米；6.硬化入户及村内主要通行道路7807.6m²，配套预埋自来水管1500余米；预埋污水管200余米；7.新砌美化墙150米，摆波花盆(带支架)20个；9.拆除破烂房屋4间120平方米，在度；路灯50盏	97.76		97.76	42.00	5.00	47.00	
3		甸安村委会	登子村	基础设施建设：1.购置石灯圆球一批；2.安装宣传栏；3.购买花卉一批用于提升村内环境，迎春柳及各种点景绿色植物20000余株，栽种大月季、小月季、桂花、清香木；4.在沟盖板上安装流筒花盆90余个；5.安装路灯及监控；6.发动32余人，动用挖机1台，清理淤泥；7.道路硬化1012平方米。	21.33	1.57	22.90	17.00	3.00	20.00	
4	小新镇	谢白村村委会	双入村	1.村内墙面修复、美化；2.美化路面工程；3.道路绿带种植美化山花草；4.道路绿带种植美化山花草；5.村内清雪建设；6.村委会围墙堆砌32米×2.5米；7.清理村内杂草、枯树、垃圾等；8.大型石围栏及石建设	32.26	1.38	33.64	17.00	3.00	20.00	
5		牛足村委会	牛足村	1.五堤清理，污水沟清理，挖机清运车；2.钢网围栏；3.道路硬化(泥凝土)；4.水沟修复(土方)；5.宣传牌(建设情况示牌)；6.太阳能路灯(亮灯杆)、太阳能路灯(亮灯杆)。	20.31	-	20.31	17.00	2.00	19.00	
6		莫得谷村委会	大莫得谷村	1.水沟清淤，沟渠支砌，沟渠疏通；2.道路扩宽，砌土墙支砌，路面维修；3.绿化；4.小凉亭建设景观墙建设；5.小广场排水沟改造；6.花台改造。	39.81	0.80	38.00	17.00	3.00	20.00	
7		褚海村委会	下坝上村	已建：1.修建健身步道320米；2.村内道路硬化550平方米；3.收回下坝上村公厕厕所被私人强占土地186平方米并硬化。4.清理排污水沟470米；5.支砌安设小石渠雨委；6.建设防子河堤岸一座；7.打造清明茶花第一村；(1)华英茶花280株、(2)六角大缸500株、(3)川茶200株、(4)花盆300个、(5)四喜茶盆300个；8.建设公墓三座、种油杉500株；9.修建老年活动场所；10.打通桥头路两巷1457.2平方米；11.义务保洁村庄；亮花木、清水沟、河道保洁；12.护栏150米、强弱电线15米。	32.85	3.00	35.85	17.00	4.00	21.00	

	镇(街道)	村(居委会)	村庄	建设内容	资金投入	村(居)民参与 发放工投券折 扣(资金)	资金合计(资金 投入+投工投券 折扣资金)	实际完成投资 资金	县、镇(街道) 、村价奖补资 金	奖补资金	备注
1		下马坊村委会	蔡家村	1.基础设施建设提升;2.安装路灯30盏,15组垃圾箱。3.搭建3个休闲凉亭、2个休闲走廊、按装50个休闲座椅。4.完成道路升级改造和车位线划分。5.新增绿化面积2500㎡新增种植乔木400余株,灌木30000余株。6.“美丽庭院”评选30户。	79.92	5.09	85.01	42.00	8.00	50.00	
2		曹胡村村委会	田湖村	1.硬化村内入户道路5条;2.村内美化(竹篱笆、花栏制作安装);3.村内停车位划线;4.氧化塘小岛提升改造,安装安全防护栏,安装小铁桥一座,地磅磅房一座,安装石凳2条;5.村内灌溉补充,栽种苗木、花卉、蔬菜草料等;6.制作墙体画三幅;7.安装水排方2道;8.安装太阳能路灯29盏;9.木栈道风车景观制作安装;10.制作安装漂浮栈道50米;11.制作安装铁大门一道;12.购买使用五金建材一批;13.挖掘机使用台班费35小时;14.河道杂草打捞人工费76个。	61.24		61.24	42.00	11.00	53.00	
3		大寨村委会	大寨村	1.日常保洁、垃圾清运;2.五堆治理、杂草清理;3.破损路面修补;4.抛土墙花台支砌;5.河道清淤、砌墙支砌;6.新建小广场、小花园、小菜园;7.老石拱桥修复加固;8.公益园改造;9.房屋断壁清理;10.绿化种植;11.景观打造;12.建设公厕一座;13.购置垃圾桶、垃圾桶	17.58	2.80	20.38	17.00	3.00	20.00	
4	牛栏江镇	花湾村	石大山村	1.支砌抛石花台150米;2.老旧墙面粉刷、墙基加固;3.小水窖修缮美化4处;4.种植绿化苗木、花盆;5.建设石式标准牌;6.新增小广场及休闲娱乐设施(围栏、修筑凉亭、标志建筑、宣传建筑、人工清理地表土、购买景观观赏苗木、步道、自然石安装、彩灯等;7.凉亭及座椅;8.毛石挡墙250米	36.00	2.10	38.10	17.00	3.00	20.00	
5		花田村委会	马鞍山小组	1.日常保洁;2.绿化带杂草清理;3.五堆治理;4.垃圾堆放点改造利用4处;5.人居环境提升小菜园2个、小花坛1个;6.支砌毛石挡土墙/花坛600米;7.编制竹篱笆长900米;8.歇脚亭2处、路面加宽50米、排水沟底硬化100米;9、绿化苗木8项	13.01	0.64	13.65	13.00	-	13.00	
6		小新街村委会	黑龙潭村	1.村庄空地3000平方米的土地进行美化绿化整治(挖机、拉土、填土);2.支砌挡墙260立方(石砌、石头、水泥);3.安装围栅网、围栅柱400米(购买围栅网、围栅柱并安装);4.制作广告(包括乡村振兴战略墙标出牌1套、党建宣传栏3个、黑龙潭村导游牌1个、乡村振兴宣传户外墙体广告制作安装3块);5.进行墙体维修800平方米;6.五堆清理;7.路硬化260米;8.修复残垣断壁60米;9.路边支砌花坛15个;10.购买荷花盆12个;11.购买木草箱800个、小月琴300个、红叶石榴400余株。	23.11	1.40	24.51	17.00	3.00	20.00	
7		腰站村委会	官庄村	1.清沟520米,污水沟盖板520米;2.道路堡坎支砌15米;3.卫生死角清理常态化;4.清除陈障工作常态化;5.村庄绿化美化墙体14.6米2幅;6.房旁花台支砌55个,花草常绿;7.花台绿化种植10000余株;8.购买休息椅子6个已安装使用;9.村内主要道路打扫日常化。	28.31	1.08	29.39	17.00	3.00	20.00	
合计					1,501.60	60.65	1,607.67	826.00	151.00	977.00	

抽样点发现问题汇总表

项目名称：嵩明县农业农村局2024年10+25乡村振兴示范工程资金绩效评价

序号	抽样点	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额 (元)	备注
1	嵩明县农业农村局	绩效管理	绩效指标	指标的明确性呈现“部分清晰、部分欠缺”的特征：一方面，现有指标与目标的关联度基本成立；另一方面，指标体系存在设置不完整、不规范的问题——当前仅涵盖数量指标、社会效益指标及满意度指标，未纳入绩效评价核心维度中的质量指标（如项目验收合格率）、时效指标（如任务完成时限）、成本指标（如资金投入标准）等关键内容，既难以全面衡量项目实施的质量、进度与成本管控情况，也不利于后续精准跟踪与考核项目成效		
		资金管理	资金执行	2024年安排项目资金977万元，截至2024年12月31日资金支出0万元，预算执行率0%		
		项目管理	项目效益	根据调查问卷第14题“您认为项目实施后，乡村整体环境的美化效果如何？”选项A“效果极佳，乡村面貌焕然一新”比例75.47%；第14题“雨季时，项目修建的排水沟是否能有效解决村庄积水问题？”选项A“完全能解决，无积水情况”比例62.26%。综合比例68.87%。根据调查问卷第15题“您对项目建设的村民休闲娱乐场所的使用感受如何？”选项A“非常好，设施齐全、环境舒适”比例77.36%；第16题“项目修建道路后，对您的日常出行（如买菜、上班、接送孩子等）是否带来便利？”选项A“带来极大便利，出行效率大幅提升”比例86.79%。综合比例82.08%		

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明县农业农村局 2024 年 10+25 乡村振兴示范工程资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人 及电话	张兴婷 15398556931
县级预算 部门（单位）	嵩明县农业农村局	联系人 及电话	邓茜民 13408868982
县级预算部门 （单位）意见	无意见。		
县级预算部门 （单位）签章 确认	县级预算部门（单位）（签章） 负责人签字：李如友 5301000456480 2025年12月30日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022 年 12 月 20 日

报告名称	《崇明县农业农村局2024年10+25乡村振兴示范工程资金绩效评价报告》（征求意见稿）	
县级预算部门 （单位）	崇明县农业农村局	中介机构
部门（单位）意见		中介机构采纳意见
无意见。		

附件 7

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《嵩明县农业农村局 2024 年 10+25 乡村振兴示范工程资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	云南啟元管理咨询有限公司	联系人 及电话	何平 13187808393
县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	联系人 及电话	喻梦圆 67921403
科室意见			
科室签章确认	科室（签章）： 负责人签字： 年 月 日		

注：具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件8

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（科室）

填表时间： 年 月 日

报告名称	《嵩明县农业农村局2024年10+25乡村振兴示范工程资金绩效评价报告》（征求意见稿）		
县财政局部门（单位）预算管理科	预算科	中介机构	云南致元管理咨询有限公司
科室意见		中介机构采纳意见	

统一社会信用代码

91530111MADCWMT35X

营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 云南啟元管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李建兵

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2024年03月06日

经营范围

一般项目: 企业管理咨询; 财务咨询; 税务服务; 财务咨询服务; 财务审计; 财务绩效评价服务; 工程造价咨询服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 融资咨询服务; 企业管理; 政策法规课题研究; 社会稳定风险评估; 培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)



住所 云南省昆明市官渡区兔六街道办事处矣六社区居委会凰翔路315号永木清华G1栋4单元1001



登记机关

2024 年

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日至6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示, 当年设立登记的, 自下一年起报送并公示, 逾期未年报的, 将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

